

**RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL  
PATTO TERRITORIALE AGRICOLO  
"SISTEMA MURGIANO"  
AL 31 DICEMBRE 2003**

**RELAZIONE n. 3**

Altamura, 31 dicembre 2003

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. LE VICENDE SALIENTI</b> .....	4
<b>3. LE INIZIATIVE PRENDITORIALI E GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGEVOLATI</b> .....	6
<b>4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI</b> .....	9
<b>5. LE VARIAZIONI</b> .....	12
<b>6. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTE DI CONTRIBUTO</b> .....	15
<b>7. LE PROROGHE</b> .....	17
<b>8. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: LO STATO DI ATTUAZIONE DELL’A.P.Q. “SVILUPPO LOCALE”</b> .....	19
<b>9. CONCLUSIONI</b> .....	28

## 1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e dell'art. 13 del D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 dalla Murgia Sviluppo S.p.A., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Agricolo "Sistema Murgiano", riguarda lo stato di attuazione del Patto Territoriale Agricolo Sistema Murgiano nel corso del semestre 1/7/03 – 31/12/03.

Il Patto Territoriale Agricolo "Sistema Murgiano" è stato approvato dal **Ministero delle Attività Produttive** con Decreto n. PT 000112 del 25 febbraio 2002, nei contenuti risultanti dalla relativa istruttoria bancaria per un importo complessivo di **€. 25.641.723,52**, e stipulato il 9 maggio 2002 a Cassano delle Murge.

Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali, per un importo di **€. 13.717.012,61**, hanno trovato copertura finanziaria nel Decreto di approvazione del Patto.

La copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali, per un importo di **€. 11.924.710,91**, demandata alla Regione dal Decreto di approvazione dal Patto, è stata garantita, nell'ambito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro a sostegno dello Sviluppo Locale tra il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell'Economia e la Regione Puglia del 31 luglio 2003, con delibera della Giunta Regionale n.1080 del 26 luglio 2002.

I compiti concernenti il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale Agricolo Sistema Murgiano vengono svolti dalla Murgia Sviluppo S.p.A. con l'assistenza tecnica della Territorio S.p.A.

## 2. LE VICENDE SALIENTI

Le dinamiche registrate per le iniziative imprenditoriali nel corso del semestre 1/7/03 – 31/12/03 sono sintetizzate nel prospetto seguente.

<b>INIZIATIVE IMPRENDITORIALI</b>			
<b>Patto stipulato</b>			
	Investimento agevolabile	Onere per lo Stato	Occupati aggiuntivi
	24.834.873,24	13.717.012,61	196,2
<b>Stato di attuazione del Patto</b>			
	Investimenti effettuati	Erogazioni	Occupati aggiuntivi
<i>A. Dati Assoluti</i>			
Al 30/06/03	2.190.618,33	1.617.507,72	10,2
Al 31/12/03	8.448.649,66	3.922.366,23	28,5
<i>B. Totale Patto = 100,0</i>			
Al 30/06/03	8,8	11,8	5,2
Al 31/12/03	34,0	28,6	14,5
<i>C. Variazioni nel semestre 1/7/03 - 31/12/03</i>			
Variazioni assolute	6.258.031,33	2.304.858,51	18,3
Variazioni percentuali	285,7 (%)	142,5 (%)	179,5 (%)

Al 31 dicembre 2003 risultano **effettuati investimenti** per circa **8,5 milioni di euro**, pari al 34% degli investimenti agevolabili, mentre le **erogazioni** sono di **€ 3.922.366,23**, pari al 28,6% del contributo a carico della finanza del patto per le iniziative imprenditoriali. L'occupazione aggiuntiva è di 28,5 unità pari al 14,5% dell'occupazione aggiuntiva prevista dal Patto Territoriale.

Nel semestre di riferimento della relazione, si è registrato un incremento di 6,3 e di 2,3 milioni di euro circa rispettivamente degli investimenti e delle erogazioni del contributo. L'occupazione è aumentata di 18,3 unità.

### 3. LE INIZIATIVE PRENDITORIALI E GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGEVOLATI

L'elenco delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali trasmesso dalla Murgia Sviluppo S.p.A. alla Cassa Depositi e Prestiti in data 15 maggio 2002 per l'ottenimento delle agevolazioni è il seguente.

#### A. LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

	DENOMINAZIONE IMPRESA	COMUNE	INVESTIMENTO AGEVOLABILE IN €	ONERE STATO IN €	OCCUPATI AGGIUNTIVI
1	Agricola Di Santo Dei F.lli Disanto Erasmo e Santino	Santeramo in Colle	178.177,63	92.497,43	1,0
2	Agrigioia S.A.S. di Anna Lucia Cantore e C.	Gioia del Colle	1.380.489,29	938.531,30	11,5
3	Altieri Marialuisa	Poggiorsini	246.866,40	188.506,77	4,0
4	Armienti Felice	Grumo Appula	705.376,83	489.683,77	8,0
5	Azienda Agricola "Lerede - Cantore" S.S.	Gioia del Colle	37.701,35	24.789,93	1,0
6	Azienda Agricola Cannito Francesco	Grumo Appula	678.102,74	481.435,96	9,4
7	Azienda Agricola Carbone Domenico	Toritto	180.243,46	125.189,15	5,0
8	Azienda Agricola F.lli Carone	Altamura	605.287,49	285.549,02	1,0
9	Azienda Agricola Masi Panessa S.S.	Gioia del Colle	115.794,80	86.842,23	0,5
10	Azienda Agricola Pinto Maria	Altamura	179.727,00	62.904,45	4,5
11	Azienda Agricola Viti De Angelis Corte Cicero	Altamura	81.083,73	36.487,68	5,0
12	Calia Maria Grazia	Gravina in Puglia	179.897,43	134.924,36	4,2
13	Calia Nunzio e F.	Santeramo in Colle	223.434,75	174.521,12	5,0
14	Cantore Andrea	Gioia del Colle	343.960,29	163.783,98	4,0
15	Caponio Pietro	Cassano delle Murge	236.697,36	154.616,87	2,5
16	Caputo Giacomo	Poggiorsini	179.727,00	129.914,73	4,0
17	Caputo Teresa	Poggiorsini	314.072,93	131.515,75	1,8
18	Cazzolla Giovanni	Gioia del Colle	116.202,80	66.235,60	-
19	Grillo Mario	Toritto	208.648,59	156.486,44	1,4
20	Colonna Giuseppe	Altamura	134.795,25	40.438,58	1,9
21	Conca Giacomo	Gravina in Puglia	245.833,48	102.774,92	2,0
22	Coop. Agricola Silvium Giovanni XXIII S.R.L.	Gravina in Puglia	1.729.510,86	1.297.133,15	6,0
23	Cooperativa Olearia e Produttori Agricoli	Santeramo in Colle	731.819,43	548.864,57	1,7
24	Coscia Andrea Pasquale	Altamura	228.790,41	114.188,62	3,2
25	Cramarossa Maria Nicola	Gravina in Puglia	90.896,41	45.153,83	1,0
26	Dibenedetto Leonardo	Altamura	201.934,65	143.058,56	1,0
27	Divella Giuseppe	Gravina in Puglia	971.971,88	483.971,76	10,0
28	Fanelli Domenico	Grumo Appula	26.081,07	9.218,76	-
29	Giordano Pasquale	Altamura	102.423,73	71.694,55	1,0

	<b>DENOMINAZIONE IMPRESA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>INVESTIMENTO AGEVOLABILE IN €</b>	<b>ONERE STATO IN €</b>	<b>OCCUPATI AGGIUNTIVI</b>
30	Guida Vito	Gravina in Puglia	61.355,08	28.229,53	1,2
31	Iannetti Cataldo	Gravina in Puglia	81.445,25	47.080,21	1,0
32	Impresa Edile Romano Anastasio	Gioia del Colle	27.630,44	12.431,12	-
33	Lanzolla Stefano Vito	Altamura	190.882,47	152.705,98	1,7
34	Laterza Giangiuseppe	Gioia del Colle	195.737,16	134.950,19	1,0
35	Leone Maria Teresa	Gravina in Puglia	479.272,00	279.377,36	-
36	Lippolis Lorenzo	Gioia del Colle	33.569,70	26.855,76	0,2
37	Locorotondo Stefano	Gioia del Colle	39.767,18	29.825,39	0,3
38	Spinelli Michele (ex Mangini Angela)	Gioia del Colle	95.183,01	76.146,41	1,0
39	Manicone Giuseppe	Altamura	179.727,00	68.482,18	2,0
40	Maselli Natale Vito	Cassano delle Murge	114.653,43	73.646,75	-
41	Mastrangelo Francesco	Acquaviva delle Fonti	179.727,00	103.420,49	10,0
42	Montemurno Anna	Altamura	745.097,53	350.369,52	0,5
43	Montemurno Nicoletta	Altamura	475.579,34	275.720,84	1,0
44	Nacucchi Francesco	Gravina in Puglia	961.126,29	404.902,21	4,2
45	Nardulli Giuseppe	Gravina in Puglia	145.124,39	71.632,57	-
46	Nuzzi Vito Roccangelo	Santeramo in Colle	333.114,70	175.900,06	2,0
47	Orfino Rosa	Gioia del Colle	448.026,36	322.940,50	4,0
48	P.L. 84 Società Cooperativa a r.l.	Gravina in Puglia	1.990.424,89	1.094.733,69	3,0
49	Peragine Michele	Grumo Appula	61.458,37	32.949,95	-
50	Petrea Francesco	Gioia del Colle	132.212,97	79.405,25	0,8
51	Picerno Domenico	Poggiorsini	232.405,60	100.683,27	0,4
52	Plantamura Domenico Vito Pietro	Cassano delle Murge	283.534,84	165.705,20	4,0
53	Plantamura Erasmo	Cassano delle Murge	452.932,70	203.793,89	4,0
54	Prato Verde	Acquaviva delle Fonti	618.198,91	282.527,75	6,9
55	Pugliese Vito Ottavio	Gioia del Colle	278.370,27	151.089,47	1,0
56	Resta Alessio	Gioia del Colle	268.733,18	172.827,14	2,0
57	Resta Vito Domenico	Gioia del Colle	103.291,38	68.637,12	0,5
58	Sardone Raffaele	Gravina in Puglia	2.626.183,33	976.645,82	16,5
59	Scaringella Luigi	Gravina in Puglia	1.210.058,51	457.529,17	2,0
60	Sette Pasqua	Gravina in Puglia	26.855,76	11.362,05	4,0
61	Silvestri Giovanni	Gioia del Colle	59.392,54	27.811,20	-
62	Società Agricola La Chiancarella	Gioia del Colle	160.101,64	67.242,69	2,2
63	Sorangelo Angelo	Gravina in Puglia	155.298,59	44.565,07	0,4
64	Tortorelli Andrea	Altamura	450.350,42	206.686,05	5,0
65	Valente Leonardo	Gravina in Puglia	102.774,92	31.478,05	-
66	Varvara Angela	Altamura	179.727,00	125.808,90	1,8
	<b>TOTALE</b>		<b>24.834.873,24</b>	<b>13.717.012,61</b>	<b>186,2</b>

## B. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

	<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>INVESTIMENTO AGEVOLABILE IN €</b>	<b>ONERE STATO IN €</b>	
1	Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est	Estendimento delle reti acquedotto rurale della Murgia Sud-Est – Murgia Barese	6.875.229,18	6.875.229,18	
2	Comune di Gravina in Puglia	Sistemazione e costruzione infrastrutture area fiera San Giorgio – Gravina in Puglia	2.429.139,53	2.429.139,53	
3	Comune di Altamura	Sistemazione strada comunale esterna rurale n. 15 Cassanese	1.058.808,95	1.058.808,95	
4	Comune di Altamura	Sistemazione strada comunale esterna rurale n. 140	502.693,32	502.693,32	
5	Comune di Altamura	Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 86	279.170,78	279.170,78	
6	Comune di Altamura	Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 47	513.017,30	513.017,30	
7	Comune di Altamura	Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 83	266.651,86	266.651,86	
	TOTALE		11.924.710,92	11.924.710,92	

	<b>TOTALE PATTO</b>		<b>36.759.584,16</b>	<b>25.641.723,53</b>	<b>186,2</b>
--	---------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Tutti i beneficiari elencati hanno sottoscritto il patto.

In data 18 novembre 2003, è pervenuta alla Murgia Sviluppo S.p.A. lettera di rinuncia da parte della iniziativa Masseria Viti de Angelis di Altamura.

## 4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

Le erogazioni complessive ammontano a **€. 3.922.366,23** pari al **28,6%** dell'importo agevolato per le iniziative imprenditoriali.

Le iniziative che hanno beneficiato delle erogazioni, l'importo erogato e la data di erogazione, sono ordinati nella tabella che segue.

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	1 <sup>A</sup> QUOTA		2 <sup>A</sup> QUOTA		TOTALE EROGAZIONI
		Data	Importo in €	Data	Importo in €	
1	ORFINO ROSA	20/09/02	107.646,83	20/01/03	107.646,83	215.293,66
2	CANTORE ANDREA	07/10/02	54.594,66			54.594,66
3	CAPONIO PIETRO	07/10/02	51.538,96			51.538,96
4	SCARINGELLA LUIGI	15/10/02	228.764,59			228.764,59
5	LATERZA GIANGIUSEPPE	15/10/02	44.983,40			44.983,40
6	IANNETTI CATALDO (sal)	15/10/02	23.540,11			23.540,11
7	DI BENEDETTO LEONARDO	08/11/02	71.529,28			71.529,28
8	CAZZOLLA GIOVANNI	19/11/02	22.078,53	11/07/03	22.078,53	44.157,06
9	GUIDA VITO	26/11/02	14.114,77			14.114,77
10	PRATO VERDE SOC. AGR. SEMPLICE	27/11/02	94.175,92			94.175,92
11	SILVESTRI GIOVANNI	28/11/02	9.270,40	11/07/03	9.270,40	18.540,80
12	CANNITO FRANCESCO	05/12/02	160.478,65			160.478,65
13	NACUOCHI FRANCESCO	18/02/03	128.769,92			128.769,92
14	VALENTE LEONARDO	20/02/03	15.739,02			15.739,02
15	NARDULLI GIUSEPPE	26/02/03	35.816,28			35.816,28
16	CAPUTO GIACOMO	27/03/03	43.304,91			43.304,91
17	CRAMAROSSA MARIA NICOLA	04/04/03	22.569,16			22.569,16
18	RESTA ALESSIO	08/04/03	43.206,78			43.206,78
19	SETTE PASQUA (sal)	14/04/03	5.681,02			5.681,02
20	CONCA GIACOMO (sal)	16/04/03	51.387,46			51.387,46
21	RESTA VITO DOMENICO (sal)	23/04/03	34.318,57			34.318,57
22	AZ. AGR. MASI-PANESSA (sal)	07/05/03	43.421,12			43.421,12
23	ARMENTI FELICE	12/05/03	163.227,92			163.227,92

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	1 <sup>A</sup> QUOTA		2 <sup>A</sup> QUOTA		TOTALE EROGAZIONI
		Data	Importo in €	Data	Importo in €	
24	PETREIRA FRANCESCO (sal)	27/05/03	39.702,63			39.702,63
25	CAPUTO TERESA	27/06/03	43.830,00			43.830,00
26	PUGLIESE VITO OTTAVIO	16/07/03	75.544,73			75.544,73
27	COLONNA GIUSEPPE	16/07/03	20.219,29			20.219,29
28	LOCOROTONDO STEFANO (sal)	21/07/03	14.912,70			14.912,70
29	COOP. AGRICOLA SILVIUM GIOVANNI XXIII s.r.l.	21/07/03	648.566,57			648.566,57
30	PERAGINE MICHELE (sal)	03/09/03	16.474,98			16.474,98
31	DI VELLA GIUSEPPE	08/09/03	161.323,92			161.323,92
32	SARDONE RAFFAELE	05/09/03	325.548,61			325.548,61
33	AGRIGIOIA s.a.s.	19/09/03	312.843,77			312.843,77
34	AZ. AGR. CALIA NUNZIO E F.LLI s.s.	22/09/03	43.630,28			43.630,28
35	AZ. AGR. F.LLI CARONE s.s. (sal)	22/09/03	95.183,00	30/09/03	95.183,00	190.366,00
36	COOP. OLEARIA E PROD. AGRICOLI s.c. a r.l.	02/10/03	274.432,29			274.432,29
37	GIORDANO PASQUALE	02/10/03	35.842,10			35.842,10
38	LANZOLLA STEFANO	23/10/03	76.352,99			76.352,99
39	AZ. AGR. LA CHIANCARELLA (sal)	10/11/03	33.621,35			33.621,35
<b>TOTALE</b>			<b>3.688.187,47</b>		<b>234.178,76</b>	<b>3.922.366,23</b>

(sal) a titolo di stato d'avanzamento.

Le iniziative che hanno beneficiato dell'erogazione della 1<sup>a</sup> quota sono 39, di cui 29 a titolo di anticipazione e 10 per stato d'avanzamento.

Quattro iniziative hanno ottenuto l'erogazione della seconda quota per stato d'avanzamento.

Hanno comunicato la conclusione del programma di investimenti sei iniziative:

- Silvestri Giovanni, il 2 settembre 2003
- Valente Leonardo, il 19 settembre 2003
- Ianetti Cataldo, il 7 ottobre 2003
- Conca Giacomo, il 9 ottobre 2003

- Peragine Michele, il 21 ottobre 2003
- Scaringella Luigi, il 2 dicembre 2003.

**Nel corso del semestre**, le erogazioni hanno riguardato **€. 2.304.858,51**, di cui **€. 2.178.326,58** per la 1<sup>a</sup> quota di 15 iniziative ed **€. 126.531,93** per la 2<sup>a</sup> quota a titolo di stato di avanzamento di 3 iniziative.

Sono in istruttoria presso La Murgia Sviluppo S.p.A. le seguenti iniziative:

- Nuzzi Vito Roccangelo, per la richiesta di erogazione della 1<sup>a</sup> quota a titolo di anticipazione
- Manicone Giuseppe, per la richiesta di erogazione della 1<sup>a</sup> quota a titolo di stato d'avanzamento
- Caponio Pietro, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di stato d'avanzamento
- Cantore Andrea, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di stato d'avanzamento
- Peragine Michele, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di saldo
- Conca Giacomo, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di saldo
- Iannetti Cataldo, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di saldo
- Valente Leonardo, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di saldo
- Scaringella Luigi, per la richiesta di erogazione della 2<sup>a</sup> quota a titolo di saldo.
- Silvestri Giovanni, per la richiesta di erogazione della 3<sup>a</sup> quota a titolo di saldo.

## 5. LE VARIAZIONI

Nel semestre di riferimento della relazione, si rilevano le seguenti variazioni nei programmi di investimento.

1. In data 12 dicembre 2003, l'azienda Spinelli Michele ha comunicato alla Murgia Sviluppo S.p.A., per presa d'atto, alcune variazioni intervenute nel progetto di investimento, relative allo spostamento interno alla stessa voce di spesa, non rientranti tra le variazioni non sostanziali e quindi non necessarie di approvazione preventiva.
2. In data 12 dicembre 2003, l'azienda Montemurno Nicoletta ha chiesto di poter spostare l'ubicazione delle strutture approvate nel progetto finanziato, dall'agro di Cassano delle Murge a quello di Altamura, entrambi parte di un unico corpo fondiario, su terreno di proprietà, a causa di difficoltà di carattere tecnico-urbanistico nonché per sopraggiunte esigenze legate a una migliore efficienza aziendale.
3. In data 18 novembre 2003, Caponio Pietro ha comunicato una variazione nella suddivisione della superficie coltivata tra le diverse colture previste dal programma, che non comporta variazioni nell'importo complessivo dell'investimento e nel codice di attività Istat.
4. In data 16 settembre 2003, la Cooperativa Olearia e Produttori Agricoli soc. coop. a r.l. ha chiesto l'autorizzazione alla variazione dell'ubicazione delle opere da realizzarsi da Via Gioia 36 a C.da Cocevoline in terreno di proprietà.
5. In data 22 luglio 2003, la società Sistema Agricolo Integrato s.r.l. ha comunicato alla Murgia Sviluppo S.p.A. l'acquisto del ramo d'azienda della ditta Calia Maria Grazia beneficiario di agevolazioni finanziarie nell'ambito del patto e ha chiesto di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Il Soggetto Responsabile, il 5 settembre 2003, ha chiesto un

supplemento d'istruttoria al Soggetto Istruttore, che, il 3 settembre 2003 e il 19 dicembre 2003, ha richiesto documentazione integrativa da produrre.

6. In data 16 luglio 2003, la ditta individuale Maselli Natale Vito ha chiesto che la società semplice Maselli & C., costituita il 2 aprile 2002 e formata dai soci sig. Maselli Natale Vito e sig.ra Paolangelo Crescenza, subentri nella titolarità del programma di investimenti agevolato di cui è beneficiario.

Il Soggetto Responsabile, ha invitato, il 22 ottobre 2003, Maselli Natale Vito a prendere contatto con la società per fornire delucidazioni in merito alla richiesta pervenuta e acquisire i modelli da produrre per una completa istruttoria .

7. In data 26 maggio 2003, la società Prato Verde s.a.s. ha chiesto di poter utilizzare gli importi derivanti dalle economie realizzate nelle opere di scasso e frangitura del materiale calcareo, per il miglioramento fondiario su appezzamenti di terreno acquisiti successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e quindi non inseriti nel programma di investimento.

Il Soggetto Responsabile ha richiesto, in data 16 giugno 2003, un supplemento d'istruttoria ad Europrogetti & Finanza S.p.A., di cui si attende l'esito.

8. In data 15 ottobre 2002, la ditta Plantamura Domenico Vito Pietro, ha comunicato il proposito di effettuare gli investimenti previsti nel settore primario e l'intenzione quindi di realizzare solo gli investimenti previsti per il settore agrituristico riducendo così l'investimento complessivo da €. 283.534,83 a €. 176.628,26 e l'incremento occupazionale da 4 a 2,3 unità.

Al fine di verificare se il nuovo progetto costituisce ancora un'unità organica e funzionale, così come previsto dal progetto originario, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha chiesto un supplemento di istruttoria alla Europrogetti & Finanza S.p.A.

Il Soggetto Istruttore ha fatto richiesta, l'11 settembre 2003, di documentazione integrativa.

Il 10 ottobre 2003, il soggetto beneficiario ha comunicato alla Murgia Sviluppo S.p.A. di voler attuare il programma di investimenti originariamente approvato in istruttoria bancaria e ha chiesto al Soggetto Responsabile di annullare, di conseguenza, la richiesta di variazioni presentata.

## 6. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Al 31 dicembre 2003, le iniziative che non hanno ancora presentato richiesta di contributo sono 24.

	DENOMINAZIONE IMPRESA	INVESTIMENTO AGEVOLABILE IN €	ONERE STATO IN €	OCCUPATI AGGIUNTIVI	INIZIATIVE AVVIATE
<b>INIZIATIVE AVVIATE</b>					
1	Agricola Di Santo Dei F.lli Disanto E. e S.	178.177,63	92.497,43	1,0	SI
2	Azienda Agricola "Lerede - Cantore" S.S.	37.701,35	24.789,93	1,0	SI
3	Calia Maria Grazia	179.897,43	134.924,36	4,2	SI
4	Coscia Andrea Pasquale	228.790,41	114.188,62	3,2	SI
5	Fanelli Domenico	26.081,07	9.218,76	0	SI
6	Impresa Edile Romano Anastasio	27.630,44	12.431,12	0	SI
7	Leone Maria Teresa	479.272,00	279.377,36	0	SI
8	Lippolis Lorenzo	33.569,70	26.855,76	0,2	SI
9	Spinelli Michele (ex Mangini Angela)	95.183,01	76.146,41	1,0	SI
10	Maselli Natale Vito	114.653,43	73.646,75	0	SI
11	Mastrangelo Francesco	179.727,00	103.420,49	10,0	SI
12	Montemurno Anna	745.097,53	350.369,52	0,5	SI
13	Montemurno Nicoletta	475.579,34	275.720,84	1,0	SI
14	P.L. 84 Società Cooperativa a r.l.	1.990.424,89	1.094.733,69	3,0	SI
15	Picerno Domenico	232.405,60	100.683,27	0,4	SI
16	Plantamura Domenico Vito Pietro	283.534,84	165.705,20	4,0	SI
17	Plantamura Erasmo	452.932,70	203.793,89	4,0	SI
18	Tortorelli Andrea	450.350,42	206.686,05	5,0	SI
	TOTALE AVVIATE	<b>6.211.008,79</b>	<b>3.345.189,45</b>	<b>38,5</b>	
<b>INIZIATIVE NON AVVIATE</b>					
2	Altieri Marialuisa	246.866,40	188.506,77	4,0	
4	Azienda Agricola Carbone Domenico	180.243,46	125.189,15	5,0	
5	Azienda Agricola Pinto Maria	179.727,00	62.904,45	4,5	
7	Cirillo Mario	208.648,59	156.486,44	1,4	
22	Sorangelo Angelo	155.298,59	44.565,07	0,4	
24	Varvara Angela	179.727,00	125.808,90	1,8	
	TOTALE NON AVVIATE	<b>1.150.511,04</b>	<b>703.460,78</b>	<b>17,1</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>7.361.519,83</b>	<b>4.048.650,23</b>	<b>55,6</b>	

La Murgia Sviluppo S.p.A., in data 15 maggio 2003, con l'avvicinarsi del 15 settembre 2003, termine ultimo per l'avvio dell'investimento, ha inviato a tutti i soggetti beneficiari una comunicazione sui tempi di attuazione e di ultimazione dei programmi di investimento, ricordando che il mancato avvio nei termini previsti comporta la revoca delle agevolazioni.

## 7. LE PROROGHE

La Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 1.178.517 del 18 febbraio 2002 al punto 2.4 prevede che *i programmi devono in ogni caso essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria*, ma che *per specifiche cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria, quest'ultima può richiedere una proroga, con motivata istanza, da inviare al Soggetto Responsabile almeno quattro mesi prima del termine di 48 mesi.*

La Murgia Sviluppo S.p.A., considerato che la data di conclusione dei programmi di investimento è il 14/4/2004, il 21 ottobre 2003 ha inviato una comunicazione a tutti i soggetti beneficiari informandoli della data di ultimazione e della possibilità di richiedere una proroga per un periodo massimo di 12 mesi.

La Murgia Sviluppo S.p.A. ha ricevuto, alla data del 31/12/03, richiesta di proroga per il completamento del programma di investimenti da parte delle seguenti iniziative imprenditoriali:

- Agrigioia S.A.S. di Anna Lucia Cantore e C.
- Armienti Felice
- Azienda Agricola Cannito Francesco
- Azienda Agricola F.Ili Carone
- Calia Maria Grazia
- Calia Nunzio e F.
- Cantore Andrea
- Caponio Pietro
- Caputo Giacomo
- Caputo Teresa
- Cazzolla Giovanni
- Coop. Agricola Silvium Giovanni XXIII S.R.L.
- Cooperativa Olearia e Produttori Agricoli
- Coscia Andrea Pasquale

- Dibenedetto Leonardo
- Divella Giuseppe
- Fanelli Domenico
- Giordano Pasquale
- Lanzolla Stefano Vito
- Laterza Giangiuseppe
- Leone Maria Teresa
- Spinelli Michele (ex Mangini Angela)
- Maselli Natale Vito
- Mastrangelo Francesco
- Montemurno Anna
- Montemurno Nicoletta
- Nuzzi Vito Roccangelo
- P.L. 84 Società Cooperativa a r.l.
- Picerno Domenico
- Plantamura Domenico Vito Pietro
- Pugliese Vito Ottavio
- Sardone Raffaele
- Società Agricola La Chiancarella
- Tortorelli Andrea

Al 31/12/03, la Murgia Sviluppo S.p.A. in relazione alla successione temporale delle richieste ha già concesso la proroga di 12 mesi a 7 delle iniziative imprenditoriali precedentemente elencate, dandone comunicazione al Ministero delle Attività Produttive, alla Cassa DD.PP. e al Soggetto Istruttore, con note del 7 ottobre e del 10 e 12 novembre 2003.

## 8. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: LO STATO DI ATTUAZIONE DELL’A.P.Q. “SVILUPPO LOCALE”

Gli interventi infrastrutturali inseriti nell’elenco trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti sono 7.

<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>CODICE</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO €</b>
Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est	PTA/13/A	Estendimento delle reti acquedotto rurale della Murgia Sud-Est – Murgia Barese	6.875.229,18
Comune di Gravina in Puglia	PTA/13/B	Sistemazione e costruzione infrastrutture area fiera San Giorgio – Gravina in Puglia	2.429.139,53
Comune di Altamura	PTA/13/D1	Sistemazione strada comunale esterna rurale n. 15 - Cassanese	1.058.808,95
Comune di Altamura	PTA/13/D2	Sistemazione strada comunale esterna rurale n. 140 – Lama Sambuco e n. 104 – Corrente Cavallo	502.693,32
Comune di Altamura	PTA/13/D3	Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 86 - Corrente	279.170,78
Comune di Altamura	PTA/13/D4	Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 47 - Contenisio	513.017,30
Comune di Altamura	PTA/13/D5	Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 83 - Fontanelle	266.651,86
<b>TOTALE</b>			<b>11.924.710,92</b>

La copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali, demandata alla Regione dal Decreto di approvazione e finanziamento del Patto Territoriale Agricolo n. 112/2002, è stata finalmente garantita nell’ambito della stipula dell’Accordo di Programma Quadro a sostegno dello Sviluppo Locale tra il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Economia e la Regione Puglia del 31 luglio 2003.

La Giunta Regionale

- con delibera n. 1080 del 26/7/2002, ha provveduto a destinare le risorse resesi disponibili dalle Del. CIPE nn. 142/99, 84/00 e 138/00, anche al

finanziamento delle infrastrutture dei Patti territoriali Agricoli, tra i quali il Patto Territoriale Agricolo Sistema Murgiano;

- con delibera n. 2246 del 22 dicembre 2002, notificata al Soggetto Responsabile il 7 febbraio 2003, ha approvato le disposizioni organizzative e finanziarie e il piano finanziario della spesa pubblica.

In particolare, vengono definite le seguenti procedure:

- ai Settori operativi della Regione è attribuita la competenza dei singoli progetti (PTA/13/D1, PTA/13/D2, PTA/13/D3, PTA/13/D4 e PTA/13/D5 Settore Agricoltura; PTA/13/B Settore Commercio; PTA/13/A Settore Agricoltura POR);
- i settori competenti nominano entro 30 giorni i responsabili di procedimento per l'insieme degli interventi affidati, tenuto conto delle tipologie degli stessi;
- il Soggetto Responsabile, entro 60 giorni, trasmette ai Settori competenti i progetti esecutivi regolarmente approvati;
- il Soggetto Responsabile, entro 7 giorni, trasmette all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della presidenza della Giunta regionale i nominativi dei responsabili del procedimento dei progetti finanziati, nominati secondo la legislazione vigente sui lavori pubblici e a norma dell'art. 10 dell'Accordo, che avranno il compito di operare da interfaccia con l'Area di Coordinamento per gli adempimenti afferenti la fase del coordinamento e del monitoraggio dell'A.P.Q.;
- l'Area di Coordinamento invia ai referenti le schede analitiche di monitoraggio per ciascun intervento, di cui alla del. CIPE n.44/2000 secondo l'applicazione informatica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come dall'art. 2 dell'Accordo, che dovranno essere redatte e restituite, debitamente compilate;
- con nota del Responsabile dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Regione del 28/4/2003 prot. n. 1315/FC, notificata al

Soggetto Responsabile il 2 maggio 2003, ha definito quale ulteriore adempimento del Soggetto Responsabile quello di sottoscrivere e trasmettere all'Area di Coordinamento una autocertificazione, per ogni intervento, attestante la corrispondenza degli elaborati esecutivi, trasmessi ai Settori di competenza della Regione, ai progetti definitivi sottoposti ad istruttoria tecnico-amministrativa e bancaria.

- con Atto Dirigenziale n. 44 del 25 settembre 2003 dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza della Giunta Regionale, notificato alla Murgia Sviluppo S.p.A. il 7 ottobre 2003, ha approvato il **“Disciplinare sulle responsabilità, l'organizzazione e le procedure per la realizzazione delle opere infrastrutturali nell'ambito dei Patti Territoriali”**.

Gli articoli del Disciplinare che maggiormente interessano l'attività della Murgia Sviluppo S.p.A. sono l'art. 2 sui compiti dei soggetti responsabili e l'art. 5 sull'assegnazione dei finanziamenti.

Nell'art. 2, si afferma che i Soggetti Responsabili hanno la funzione di organismi intermediari tra la Regione ed i soggetti attuatori e svolgono i seguenti compiti:

- a) coordinano e supervisionano le attività relative alla realizzazione degli interventi infrastrutturali;
- b) accertano e attestano la conformità degli stessi ai progetti ammessi a finanziamento;
- c) organizzano, controllano e valutano i processi operativi messi in atto per la realizzazione degli interventi;
- d) presiedono alle attività di monitoraggio, secondo le modalità e le procedure dell'A.P.Q. sottoscritto il 31/7/2002 e le eventuali indicazioni operative da parte del Ministero dell'Economia e della Regione Puglia;

- e) accertano e attestano l'ammissibilità di varianti di progetto, nel quadro di quanto consentito dalla normativa vigente, informando preliminarmente e tempestivamente la Regione;
- f) in caso di inerzia, di inadempimento o di difformità oggettive e verificate tra la pianificazione degli interventi e la loro attuazione, segnalano l'anomalia alla Regione Puglia, subentrando al soggetto attuatore nella realizzazione dell'intervento, se nominati dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 9 dell'A.P.Q. o, se necessario, proponendo la revoca.

Per quanto riguarda l'assegnazione del finanziamento, nell'art. 5 viene introdotta la seguente procedura:

1. i soggetti attuatori, su richiesta del Soggetto Responsabile, inviano ai Settori regionali competenti i progetti esecutivi, completi di atti amministrativi di approvazione e, laddove sia previsto un cofinanziamento a loro carico, di atti comprovanti la copertura per l'importo cofinanziato. Trasmettono altresì ogni altra documentazione necessaria per i casi eventuali variazioni ecc;
2. sulla base del quadro economico connesso al progetto, il Settore regionale competente adotta il provvedimento di assegnazione del finanziamento con contestuale impegno contabile dei fondi di propria pertinenza sul bilancio regionale. Nello stesso provvedimento vengono fissati i termini entro i quali provvedere all'aggiudicazione e alla consegna (o eventuale riavvio) dei lavori, i quali dovranno essere conformi alle previsioni riportate nelle schede di monitoraggio ed ispirati ad una efficace ed efficiente gestione realizzativi di ciascun intervento;
3. a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette al Settore regionale competente il quadro economico definitivo, sulla base del quale il suddetto Settore provvede, con apposita determinazione dirigenziale, all'assegnazione definitiva del finanziamento e alla

contestuale regolarizzazione contabile delle eventuali economie sull'impiego originario.

La Murgia Sviluppo S.p.A., in ottemperanza a quanto richiesto dalla delibera n. 2246/02 e dalla nota del Responsabile dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Regione del 28/4/2003 prot. n. 1315/FC e successivamente dal Disciplinare ha compiuto i seguenti passi:

- in data 14 febbraio 2003, ha provveduto a notificare ai soggetti attuatori degli interventi infrastrutturali la deliberazione di G.R. e a comunicarne gli adempimenti previsti:
  - trasmettere entro 60 giorni i progetti esecutivi regolarmente approvati ai Settori regionali di competenza;
  - trasmettere i nominativi dei responsabili del procedimento, secondo la legislazione vigente sui lavori pubblici e a norma dell'art. 10 dell'Accordo;
- in data 4 marzo 2003, ha trasmesso i nominativi dei responsabili di procedimento del Comune di Gravina e della Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est, non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito dal Comune di Altamura;
- in data 3 aprile 2003, ha trasmesso i nominativi dei responsabili di procedimento del Comune di Altamura per i cinque interventi infrastrutturali di cui è soggetto attuatore;
- in data 16 aprile 2003, ha trasmesso il progetto esecutivo regolarmente approvato relativo all'opera infrastrutturale della Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est;
- in data 16 aprile 2003, ha trasmesso un quadro riepilogativo sullo stato di elaborazione e approvazione dei progetti infrastrutturali e le richieste di proroga da parte del Comune di Altamura, per gli interventi con codice PTA/13/D4 e PTA/13/D5, e del Comune di Gravina in Puglia;

- in data 17 aprile 2003, ha trasmesso i progetti esecutivi regolarmente approvati relativi agli interventi infrastrutturali, con codice PTA/13/D1, PTA/13/D2 e PTA/13/D3, del Comune di Altamura;
- in data 22 maggio 2003, ha trasmesso l'attestazione di corrispondenza degli elaborati esecutivi, trasmessi al Settore di competenza della Regione, al progetto definitivo sottoposto ad istruttoria tecnico-amministrativa e bancaria dell'intervento della Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est;
- in data 14 maggio 2003, ha acquisito la comunicazione di variazione del Progetto PTA/13/D2 del Comune di Altamura;
- il 24 giugno 2003, ha acquisito il progetto esecutivo del Comune di Gravina in Puglia, con la relativa dichiarazione di conformità a quello definitivo ammesso a finanziamento, e la comunicazione riguardante l'introduzione negli elaborati esecutivi di necessari approfondimenti richiesti dalla normativa vigente;
- in data 8 luglio 2003, ha acquisito relativamente all'intervento infrastrutturale PTA/13/D4 del Comune di Altamura:
  - il progetto esecutivo
  - la comunicazione del Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. del Comune circa le variazioni intervenute nel progetto esecutivo consistenti in una maggiore spesa rispetto al finanziamento ricevuto, finanziata dal soggetto attuatore con deliberazione di G.C. n 110 del 11/3/2003
  - dichiarazione di conformità tra il progetto esecutivo e quello definitivo ammesso a finanziamento;
- in data 10 luglio 2003, ha acquisito le schede di monitoraggio dei cinque interventi del Comune di Altamura;
- in data 10 luglio 2003, ha inviato ai soggetti attuatori, come da richiesta della Presidenza della Giunta Regionale, le schede di monitoraggio contenenti le informazioni aggiuntive sugli interventi finanziati;

- in data 14 e 16 luglio 2003, ha trasmesso all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza della Giunta Regionale, le schede ricevute dai soggetti attuatori;
- in data 30 luglio 2003, ha preso atto della comunicazione del Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Altamura dell'8 luglio 2003;
- in data 30 luglio 2003, ha trasmesso alla Regione Puglia il progetto esecutivo regolarmente approvato relativo all'intervento infrastrutturale PTA/13/D4 del Comune di Altamura e l'attestazione
  - che gli obiettivi e le finalità del progetto sono rimasti immutati nonostante siano state introdotte talune variazioni degli importi del progetto
  - di corrispondenza degli elaborati esecutivi, trasmessi al Settore di competenza della Regione, al progetto definitivo valutato positivamente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e bancaria;
- in data 1 agosto 2003, ha acquisito la delibera di C.C. del Comune di Gravina in Puglia di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento infrastrutturale "Sistemazione e costruzione infrastrutture dell'area fiera agricola San Giorgio" e la copia del progetto stesso;
- in data 7 agosto 2003, ha preso atto della comunicazione della Comunità Montana della Murgia Barese Sud-Est riguardante la presentazione della documentazione di sintesi del progetto PTA/13/A all'Assessorato all'Ambiente ai fini della valutazione di incidenza ambientale e della verifica di assoggettabilità al VIA;
- in data 20 ottobre 2003, ha trasmesso ai soggetti attuatori il Disciplinare ed ha ricordato all'Amministrazione Comunale di Altamura gli adempimenti preliminari all'attuazione dei programmi di investimento ancora a carico dell'ente:
  - la trasmissione al soggetto responsabile dell'autocertificazione di corrispondenza degli elaborati esecutivi, trasmessi ai Settori di

- competenza della Regione, ai progetti definitivi valutati positivamente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e bancaria degli interventi PTA/13/D1, PTA/13/D2, PTA/13/D3 e PTA/13/D5;
- la trasmissione al soggetto responsabile del progetto esecutivo regolarmente approvato dell'intervento infrastrutturale PTA/13/D5;
  - in data 13 novembre 2003, ha ricevuto comunicazione dal Comune di Altamura che segnalava di aver già inviato con nota del 14/5/03 le autocertificazioni riguardanti i tre progetti PTA/13/D1, PTA/13/D2, PTA/13/D3 e che invece non era ancora stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento PTA/13/D5;
  - in data 13 novembre 2003, ha ribadito al Comune di Altamura la necessità di presentare una singola certificazione per ciascun progetto finanziato al fine di poter adottare gli atti di propria competenza;
  - in data 20 novembre 2003, ha ricevuto dalla Comunità Montana Murgia Barese Sud Est il progetto esecutivo di PTA/13/A adeguato alle prescrizioni dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, valutato dal RUP e riapprovato con deliberazione di Giunta n. 92 del 15710/2003;
  - in data 21 novembre 2003, ha approvato la proposta di variazione non sostanziale presentata dal Comune di Gravina in Puglia in data 24 giugno 2003, dando mandato agli uffici di attivare gli atti conseguenti e ha trasmesso alla Regione Puglia il progetto esecutivo regolarmente approvato.

Al 31 dicembre 2003, lo stato di attuazione procedurale degli interventi infrastrutturali è riportato nella tabella seguente.

<b>Intervento</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	<b>Codice</b>	<b>Scheda di monitoraggio</b>	<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<b>Funzionario referente Settore Regionale</b>	<b>Progetto esecutivo</b>	<b>Autocertificazione corrispondenza</b>	<b>(Con varianti)</b>
Estendimento delle reti acquedotto rurale della Murgia Sud-Est – Murgia Barese	Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est	PTA/13/A	•	•	•	•	•	
Sistemazione e costruzione infrastrutture area fiera San Giorgio – Gravina in Puglia	Comune di Gravina in Puglia	PTA/13/B	•	•	•	•	•	•
Sistemazione strada comunale esterna rurale n. 15 - Cassanese	Comune di Altamura	PTA/13/D1	•	•	•	•		
Sistemazione strada comunale esterna rurale n. 140 – Lama Sambuco e n. 104 – Corrente Cavallo	Comune di Altamura	PTA/13/D2	•	•	•	•		
Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 86 - Corrente	Comune di Altamura	PTA/13/D3	•	•	•	•		
Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 47 - Contenisio	Comune di Altamura	PTA/13/D4	•	•	•	•	•	
Ammodernamento strada comunale esterna rurale n. 83 - Fontanelle	Comune di Altamura	PTA/13/D5	•	•	•			

## **9. CONCLUSIONI**

L'attuazione del Patto Territoriale Agricolo Sistema Murgiano, per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali, procede speditamente.

Per gli interventi infrastrutturali, dopo una prima fase di preliminari e di preparazione, nei prossimi mesi si potrà finalmente entrare nella fase di realizzazione degli investimenti e di acquisizione delle risorse.

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2003 è sintetizzato nelle tavole riportate alle pagina successive.

Tav. 1a – Stato di attuazione del Patto al 31/12/2003

Denominazione e ragione sociale	Comune	Tipologia intervento	Tipologia intervento trasferimento	Codice ISTAT attività	Importo investimento agevolabile in €	Onere Stato in €	Numero occupati Totale	Occupati aggiuntivi	Data avvio investimento	Annualità previste di durata dell'investimento	Rinunce formalizzate	Rinunce prevedibili
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Agricola Di Santo Dei F.lli Disanto Erasmo e Santino	Santeramo in Colle	3	0	01.21	178.177,63	92.497,43	4	1	05/06/2000	2		
Agrigioia S.A.S. di Anna Lucia Cantore e C.	Gioia del Colle	3	0	01.54.11	1.380.489,29	938.531,30	20	11,5	01/10/2000	3		
Altieri Marialuisa	Poggiorsini	1	0	01.25.4	246.866,40	188.506,77	6	4	01/01/2000	2		
Armienti Felice	Grumo Appula	1	0	15.33	705.376,83	489.683,77	8,5	8	01/10/2000	3		
Azienda Agricola Cannito Francesco	Grumo Appula	1	0	15.33	678.102,74	481.435,96	11,2	9,4	01/10/2000	3		
Azienda Agricola "Lerede - Cantore" S.S.	Gioia del Colle	3	0	01.3	37.701,35	24.789,93	3	1	04/12/1998	3		
Azienda Agricola Masi Panessa S.S.	Gioia del Colle	3	0	01.30.0	115.794,80	86.842,23	2,5	0,5	18/06/1999	2		
Azienda Agricola Carbone Domenico	Toritto	1	0	15.33.0	180.243,46	125.189,15	5	5	01/11/2000	3		
Azienda Agricola F.lli Carone	Altamura	1	0	01.11.6	605.287,49	285.549,02	8	1	01/06/1999	3		
Azienda Agricola Pinto Maria	Altamura	2	0	01.30.0	179.727,00	62.904,45	6,5	4,5	01/04/2001	3		
Azienda Agricola Viti De Angelis Corte Cicero	Altamura	4	0	1.16.00	81.083,73	36.487,68	5	5	01/01/2000	2	1	
Calia Maria Grazia	Gravina in Puglia	2	0	01.11.6	179.897,43	134.924,36	6,2	4,2	31/05/2000	3		
Calia Nunzio e F.	Santeramo in Colle	3	0	01.22.1	223.434,75	174.521,12	7,6	5	01/09/2000	4		
Cantore Andrea	Gioia del Colle	3	0	0.11.32	343.960,29	163.783,98	4,5	4	01/10/2000	3		
Caponio Pietro	Cassano delle Murge	1	0	01.3	236.697,36	154.616,87	7,5	2,5	01/09/2000	3		
Caputo Giacomo	Poggiorsini	1	0	01.3	179.727,00	129.914,73	8	4	01/09/2000	3		
Caputo Teresa	Poggiorsini	1	0	01.11.5	314.072,93	131.515,75	3	1,8	01/09/2000	3		
Cazzolla Giovanni	Gioia del Colle	3	0	01.13.5	116.202,80	66.235,60	1	0	01/06/2000	3		
Cirillo Mario	Toritto	3	0	01.13.5	208.648,59	156.486,44	3,7	1,4	01/10/2000	3		
Colonna Giuseppe	Altamura	1	0	01.11.1	134.795,25	40.438,58	2	1,9	31/05/2000	2		
Conca Giacomo	Gravina in Puglia	2	0	01.11.1	245.833,48	102.774,92	3	2	12/04/2000	2		

Denominazione e ragione sociale	Comune	Tipologia intervento	Tipologia intervento trasferimento	Codice ISTAT attività	Importo investimento agevolabile in €	Onere Stato in €	Numero occupati Totale	Occupati aggiuntivi	Data avvio investimento	Annualità previste di durata dell'investimento	Rinunce formalizzate	Rinunce prevedibili
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Coop. Agricola Silvium Giovanni XXIII S.R.L.	Gravina in Puglia	3	0	01.41.3	1.729.510,86	1.297.133,15	8	6	02/09/2000	2		
Cooperativa Olearia e Produttori Agricoli	Santeramo in Colle	1	0	01.41.3	731.819,43	548.864,57	14	1,7	02/01/2001	2		
Coscia Andrea Pasquale	Altamura	4	0	01.22.1	228.790,41	114.188,62	6,1	3,2	01/06/2000	2		
Cramarossa Maria Nicola	Gravina in Puglia	1	0	01.3	90.896,41	45.153,83	1	1	28/02/2000	2		
Dibenedetto Leonardo	Altamura	3	0	01.3	201.934,65	143.058,56	4	1	01/09/2000	2		
Divella Giuseppe	Gravina in Puglia	1	1	01.21	971.971,88	483.971,76	12,3	10	01/01/2001	3		
Fanelli Domenico	Grumo Appula	3	0	01.13.5	26.081,07	9.218,76	1	0	14/04/1999	2		
Giordano Pasquale	Altamura	1	0	01.11	102.423,73	71.694,55	2	1	01/01/2001	2		
Guida Vito	Gravina in Puglia	3	0	01.11.6	61.355,08	28.229,53	2,7	1,2	01/01/2001	2		
Iannetti Cataldo	Gravina in Puglia	1	0	01.11	81.445,25	47.080,21	2	1	28/02/2000	2		
Impresa Edile Romano Anastasio	Gioia del Colle	3	0	01.13.5	27.630,44	12.431,12	2	0	01/06/2000	2		
Lanzolla Stefano Vito	Altamura	1	0	01.3	190.882,47	152.705,98	5,7	1,7	02/01/2001	2		
Laterza Giangiuseppe	Gioia del Colle	3	0	01.3	195.737,16	134.950,19	2,4	1	01/11/2000	3		
Leone Maria Teresa	Gravina in Puglia	3	0	01.11.6	479.272,00	279.377,36	0	0	01/01/2001	2		
Lippolis Lorenzo	Gioia del Colle	1	0	01.3	33.569,70	26.855,76	2,2	0,2				
Locorotondo Stefano	Gioia del Colle	1	0	01.3	39.767,18	29.825,39	2,3	0,3	30/05/2000	2		
Spinelli Michele (ex Mangini Angela)	Gioia del Colle	3	0	01.3	95.183,01	76.146,41	2,5	1	20/04/2000	2		
Manicone Giuseppe	Altamura	1	0	01.11.6	179.727,00	68.482,18	3,5	2	01/10/2000	3		
Maselli Natale Vito	Cassano delle Murge	4	0	01.3	114.653,43	73.646,75	2	0	01/07/2000	3		
Mastrangelo Francesco	Acquaviva delle Fonti	2	0	01.13.5	179.727,00	103.420,49	14	10	01/06/2000	3		
Montemurno Anna	Altamura	1	0	01.11.6	745.097,53	350.369,52	3,5	0,5	31/12/2000	3		
Montemurno Nicoletta	Altamura	1	0	01.11.6	475.579,34	275.720,84	3	1	31/12/2000	3		
Nacucchi Francesco	Gravina in Puglia	1	0	01.25.10	961.126,29	404.902,21	5,1	4,2	10/01/2000	3		
Nardulli Giuseppe	Gravina in Puglia	3	0	01.11.6	145.124,39	71.632,57	0	0	01/01/2001	2		

Denominazione e ragione sociale	Comune	Tipologia intervento	Tipologia intervento trasferimento	Codice ISTAT attività	Importo investimento agevolabile in €	Onere Stato in €	Numero occupati Totale	Occupati aggiuntivi	Data avvio investimento	Annualità previste di durata dell'investimento	Rinunce formalizzate	Rinunce prevedibili
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Nuzzi Vito Roccangelo	Santeramo in Colle	1	0	01.11.6	333.114,70	175.900,06	7,3	2	01/01/2001	3		
Orfino Rosa	Gioia del Colle	2	0	01.13.5	448.026,36	322.940,50	6	4	01/06/2000	3		
P.L. 84 Società Cooperativa a r.l.	Gravina in Puglia	1	0	01.41	1.990.424,89	1.094.733,69	5,9	3	31/03/2000	2		
Peragine Michele	Grumo Appula	3	0	01.13.5	61.458,37	32.949,95	2	0	15/10/1999	2		
Petrera Francesco	Gioia del Colle	3	0	01.30.0	132.212,97	79.405,25	2,5	0,8	01/07/2000	2		
Picerno Domenico	Poggiorsini	3	0	01.11.6	232.405,60	100.683,27	1,5	0,4	31/01/2000	3		
Plantamura Domenico Vito Pietro	Cassano delle Murge	3	0		283.534,84	165.705,20	5	4	10/04/2000	2		
Plantamura Erasmo	Cassano delle Murge	2	0	01.3	452.932,70	203.793,89	5	4	01/12/2000	2		
Prato Verde	Acquaviva delle Fonti	1	0	01.13	618.198,91	282.527,75	6,9	6,9	01/05/2000	3		
Pugliese Vito Ottavio	Gioia del Colle	2	0	01.2	278.370,27	151.089,47	2	1	01/10/2000	2		
Resta Alessio	Gioia del Colle	3	0	01.30	268.733,18	172.827,14	2	2	14/10/1999	4		
Resta Vito Domenico	Gioia del Colle	3	0	01.3	103.291,38	68.637,12	1,5	0,5	21/03/2000	2		
Sardone Raffaele	Gravina in Puglia	1	0	01.12.2	2.626.183,33	976.645,82	16,5	16,5	01/01/2000	3		
Scaringella Luigi	Gravina in Puglia	1	0	01.11.6	1.210.058,51	457.529,17	5	2	01/05/2000	2		
Sette Pasqua	Gravina in Puglia	3	0	01.13.5	26.855,76	11.362,05	5,5	4	01/10/2000	2		
Silvestri Giovanni	Gioia del Colle	3	0	01.13.5	59.392,54	27.811,20	1,5	0	01/06/2000	3		
Società Agricola La Chiancarella	Gioia del Colle	3	0	01.21	160.101,64	67.242,69	2,2	2,2	30/05/2000	2		
Sorangelo Angelo	Gravina in Puglia	3	0	01.11.1	155.298,59	44.565,07	0,4	0,4	01/06/2000	3		
Tortorelli Andrea	Altamura	3	0	01.30	450.350,42	206.686,05	7	5	01/09/2000	2		
Valente Leonardo	Gravina in Puglia	3	0	01.11.1	102.774,92	31.478,05	1	0	01/06/2000	2		
Varvara Angela	Altamura	1	0	01.13.5	179.727,00	125.808,90	3,8	1,8	01/01/2001	2		

Tav. 1b – Stato di attuazione del Patto al 31/12/2003

Denominazione e ragione sociale	Erogazioni al 30/06/2003	Investimenti effettuati al 30/06/2003	Occupati aggiuntivi 30/06/2003	Erogazioni al 31/12/2003	Investimenti effettuati al 31/12/2003	Occupati aggiuntivi 31/12/2003
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Agricola Di Santo Dei F.Ili Disanto Erasmo e Santino					34.918,54	
Agrigioia S.A.S. di Anna Lucia Cantore e C.	0	0	0	312.843,77	127.486,52	0,5
Altieri Marialuisa						
Armienti Felice	163.227,92			163.227,92	166.720,00	1
Azienda Agricola Cannito Francesco	160.478,65			160.478,65	300.000,00	0
Azienda Agricola "Lerede - Cantore" S.S.		4.382,28	0		6.608,77	0
Azienda Agricola Masi Panessa S.S.	43.421,12	60.471,40	0	43.421,12	66.434,26	1
Azienda Agricola Carbone Domenico						
Azienda Agricola F.Ili Carone		-	0	190.366,00	534.770,45	0
Azienda Agricola Pinto Maria						
Azienda Agricola Viti De Angelis Corte Cicero						
Calia Maria Grazia						
Calia Nunzio E. e F.Ili				43.630,28	66.013,32	
Cantore Andrea	54.594,66	200.000,00	3	54.594,66	298.000,00	3
Caponio Pietro	51.538,96	180.000,00	5	51.538,96	210.000,00	6
Caputo Giacomo	43.304,91			43.304,91	114.803,06	1,5
Caputo Teresa				43.830,00	137.895,00	0
Cazzolla Giovanni	22.078,53	80.011,70	0	44.157,06	108.011,70	0
Grillo Mario						
Colonna Giuseppe					117.116,97	0
Conca Giacomo	51.387,46			51.387,46	Programma ultimato	
Coop. Agricola Silvium Giovanni XXIII S.R.L.		88.277,34	0	648.566,57	538.945,00	0,5

Denominazione e ragione sociale	Erogazioni al 30/06/2003	Investimenti effettuati al 30/06/2003	Occupati aggiuntivi 30/06/2003	Erogazioni al 31/12/2003	Investimenti effettuati al 31/12/2003	Occupati aggiuntivi 31/12/2003
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Cooperativa Olearia e Produttori Agricoli		-	0	274.432,29	33.700,00	0
Coscia Andrea Pasquale					12.711,69	
Cramarossa Maria Nicola	22.569,16			22.569,16	10.000,00	
Dibenedetto Leonardo	71.529,28			71.529,28	193.934,65	1
Divella Giuseppe		236.386,40		161.323,92	482.900,42	4,33
Fanelli Domenico		6.934,10	0		16.518,95	0
Giordano Pasquale		1.309,88		35.842,10	41.000,00	0
Guida Vito	14.114,77			14.114,77	25.841,17	0
Iannetti Cataldo	23.540,11			23.540,11	Programma ultimato	
Impresa Edile Romano Anastasio					24.821,01	
Lanzolla Stefano Vito				76.352,99	76.720,00	0
Laterza Giangiuseppe	44.983,40	9.648,11		44.983,40	81.000,00	0
Leone Maria Teresa		3.600,00			6.600,00	0
Lippolis Lorenzo		7.500,00			7.500,00	
Locorotondo Stefano		36.873,76		14.912,70	38.000,00	0
Spinelli Michele (ex Mangini Angela)		-			819,00	
Manicone Giuseppe					118.847,92	
Maselli Natale Vito		61.569,15	0		61.569,15	0
Mastrangelo Francesco					19.585,00	0
Montemurno Anna		-	0		349.596,10	0
Montemurno Nicoletta		-	0		10.920,00	0
Nacucchi Francesco	128.769,92			128.769,92	392.000,00	2
Nardulli Giuseppe	35.816,28	-	0	35.816,28	41.268,41	0
Nuzzi Vito Roccangelo		-	0		300,00	0

Denominazione e ragione sociale	Erogazioni al 30/06/2003	Investimenti effettuati al 30/06/2003	Occupati aggiuntivi 30/06/2003	Erogazioni al 31/12/2003	Investimenti effettuati al 31/12/2003	Occupati aggiuntivi 31/12/2003
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Orfino Rosa	215.293,66	328.168,18	1	215.293,66	445.026,18	1
P.L. 84 Società Cooperativa a r.l.					7.112,00	0
Peragine Michele		52.263,50	0	16.474,98	Programma ultimato	0
Petrera Francesco	39.702,63	66.287,04	0,3	39.702,63	110.208,28	0,3
Picerno Domenico		-	0		489,60	0
Plantamura Domenico Vito Pietro		-	0		1.686,14	0
Plantamura Erasmo		-	0		-	0
Prato Verde	94.175,92	265.510,36	0,41	94.175,92	265.510,36	0,41
Pugliese Vito Ottavio					143.806,24	0
Resta Alessio	43.206,78			43.206,78	66.868,21	0
Resta Vito Domenico	34.318,57	70.641,98	0,5	34.318,57	95.765,98	0,5
Sardone Raffaele		74.266,51		325.548,61	768.170,00	2
Scaringella Luigi	228.764,59	135.270,70	0	228.764,59	Programma ultimato	3,5
Sette Pasqua	5.681,02			5.681,02		
Silvestri Giovanni	9.270,40	41.744,46	0	18.540,80	Programma ultimato	0
Società Agricola La Chiancarella		26.000,00	0	33.621,35	85.000,00	
Sorangelo Angelo						
Tortorelli Andrea					70.000,00	
Valente Leonardo	15.739,02	78.590,07	0	15.739,02	Programma ultimato	0
Varvara Angela						