



***PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL PATTO TERRITORIALE  
"SISTEMA MURGIANO"***

**RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL  
AL 30 GIUGNO 2004**

**RELAZIONE n. 6**

Altamura, 30 giugno 2004

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. LE VICENDE SALIENTI</b>	<b>5</b>
<b>3. LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGEVOLATI</b>	<b>6</b>
<b>4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI</b>	<b>10</b>
<b>5. LE VARIAZIONI</b>	<b>13</b>
<b>6. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE</b>	<b>14</b>
<b>7. LE INIZIATIVE CON SOSPENSIVA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE</b>	<b>16</b>
<b>8. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI AVVIATE PER COMUNE</b>	<b>19</b>
<b>9. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: LO STATO DI ATTUAZIONE DELL’A.P.Q. “SVILUPPO LOCALE”</b>	<b>21</b>
<b>10. CONCLUSIONI</b>	<b>24</b>

**ALLEGATO A. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI COFINANZIATI  
CON FONDI DELL’U.E.**

**ALLEGATO B. SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI  
INFRASTRUTTURALI**

## **1. PREMESSA**

La presente relazione, redatta ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 e dell'art. 13 del D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 dalla Murgia Sviluppo S.p.A., Soggetto Responsabile del Protocollo Aggiuntivo del Patto Territoriale "Sistema Murgiano", riguarda lo stato di attuazione del Protocollo Aggiuntivo del Patto Territoriale Sistema Murgiano nel corso del semestre 1/1/04 – 30/6/04.

Di conseguenza sono rappresentati in questa relazione essenzialmente gli atti che sono stati prodotti nel primo semestre del 2004. La lettura di atti che si sono prodotti nei semestri precedenti, nonché delle procedure e dei quadri programmatici di riferimento è, invece, rinviata alle Relazioni già elaborate per i corrispondenti periodi.

Il Protocollo Aggiuntivo, predisposto ai sensi del punto 2.7 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, approvato con decreto n. 2451 del 29 marzo 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nei contenuti risultanti dalla relativa istruttoria bancaria per un importo complessivo di **37,74 Meuro**, è stato sottoscritto il 3 maggio 2001 a Cassano delle Murge.

Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali, per un importo pari a 27,14 Meuro, hanno trovato copertura finanziaria nel Decreto di approvazione del Protocollo Aggiuntivo.

La copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali, invece, demandata alla Regione Puglia dal Decreto di approvazione del Protocollo Aggiuntivo, è stata garantita, nell'ambito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro a sostegno dello Sviluppo Locale tra il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell'Economia e la Regione Puglia del 31 luglio 2003, con delibera della Giunta Regionale n.1080 del 26 luglio 2002.

I compiti concernenti il coordinamento e l'attuazione del Protocollo Aggiuntivo Patto Territoriale Sistema Murgiano vengono svolti dalla Murgia Sviluppo S.p.A. con l'assistenza tecnica della Territorio S.p.A.

## 2. LE VICENDE SALIENTI

Le dinamiche registrate per le iniziative imprenditoriali nel corso del semestre 1/1/04 – 30/6/04 sono sintetizzate nel prospetto seguente.

<b>INIZIATIVE IMPRENDITORIALI</b>			
<b>Patto stipulato</b>			
	Investimento agevolabile (euro)	Onere per lo Stato (euro)	Occupazione aggiuntiva
	61.871.688,03	27.095.374,13	595,0
<b>Stato di attuazione del Patto</b>			
	Investimenti effettuati (euro)	Agevolazioni Erogate (euro)	Occupati aggiuntivi
<i>A. Dati Assoluti</i>			
Al 31/12/03	17.892.009,27	8.932.500,09	45,0
Al 30/06/04	22.677.490,49	10.144.686,40	102,1
<i>B. Totale Patto = 100,0</i>			
Al 31/12/03	28,9	33,0	7,6
Al 30/06/04	36,7	37,4	17,2
<i>C. Variazioni nel semestre 1/1/04 - 30/6/04</i>			
Variazioni assolute	4.785.481,22	1.212.186,31	57,1
Variazioni percentuali	26,7 (%)	13,6 (%)	126,9 (%)

Al 30 giugno 2004 risultano **effettuati investimenti** dalle iniziative imprenditoriali per circa **23 milioni di euro**, pari al 36,7% degli investimenti agevolabili, mentre **le erogazioni raggiungono €. 10.144.686,40** pari al **37,4% del contributo a carico della finanza del patto per le iniziative imprenditoriali**. Gli occupati – valutati agli stadi di avanzamento raggiunti - sono 102 pari al 17,2% delle unità aggiuntive previste dal patto.

### 3. LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AGEVOLATI

L'elenco delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti il 16 maggio 2001 per l'ottenimento delle agevolazioni è di seguito riportato.

#### A. INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

	Denominazione impresa	Comune	Investimento agevolabile €.	Onere Stato €	Occupati aggiuntivi
1	ANDRIANI ALIMENTI s.r.l.	Gravina in Puglia	3.615.198,29	1.742.654,69	35,0
2	AUTOMA s.n.c.	Altamura	69.721,68	38.455,38	2,0
3	BARBERIO CASEIFICIO s.r.l.	Acquaviva delle Fonti	1.957.097,93	625.124,60	20,0
4	COMM. FRANCO CASCARANO & FIGLI s.r.l.	Gravina in Puglia	2.061.799,23	873.736,62	34,0
5	CONTE s.r.l.	Altamura	300.061,46	116.347,41	6,0
6	CREAZIONE C.F. di CIANCIOTTI FILIPPO	Santeramo in Colle	203.845,54	103.291,38	9,9
7	D & D ITALIA s.n.c. di CASANOVA e DI RENZO	Altamura	882.161,58	427.006,56	16,0
8	FRANTOIO OLEARIO PALLADINO & DEPAOLA s.n.c.	Grumo Appula	959.060,46	443.161,34	1,5
9	GALLO DI GALLO GIUSEPPE & C. s.a.s.	Gioia del Colle	4.302.602,43	1.585.713,77	35,0
10	GALLO DI GALLO ROCCO & C. s.a.s.	Gioia del Colle	4.433.885,77	1.786.439,91	11,0
11	GEA - GAMMA ECOLOGICA ALIMENTARE s.r.l.	Gravina in Puglia	5.667.081,55	2.542.729,06	38,0
12	HOTEL SVEVIA di MEI CLAUDIO	Altamura	475.140,35	198.402,08	3,0
13	IL PORTICO DELLA MASSERIA DI CICE STEFANO	Cassano delle Murge	5.222.412,16	2.264.033,43	25,0
14	ITALCODE di BATTISTA VINCENZO	Acquaviva delle Fonti	558.806,36	234.987,89	8,0
15	LA VIE EN ROSE di BINETTI GIUSEPPE & C. s.a.s.	Altamura	499.362,18	258.574,48	5,0
16	LACE s.r.l.	Gravina in Puglia	1.201.227,10	578.395,57	22,6
17	LE MURICI s.r.l.	Gravina in Puglia	6.461.392,26	2.768.002,40	35,0
18	LEADER GROUP ITALIA s.r.l.	Altamura	1.276.681,45	602.168,09	22,0
19	MAS. ASPRO PICCOLO di A. e M. TORELLI s.n.c.	Gravina in Puglia	1.635.619,00	734.918,17	29,0
20	MECCANISMI ITALIA s.r.l.	Altamura	3.661.162,96	1.700.134,80	66,0
21	MICHELE DI GREGORIO SOC.SERVIZI s.r.l.	Santeramo in Colle	244.593,99	122.849,60	5,0
22	NEW TREND DESIGN s.r.l.	Altamura	3.125.907,03	1.457.338,08	48,0
23	NUOVA IMMAGINE s.r.l.	Altamura	1.614.444,27	774.075,93	35,0
24	POGGIORSINI ACQUE s.p.a.	Poggiorsini	4.196.728,76	1.801.406,83	15,0
25	SILPA s.r.l.	Santeramo in Colle	544.758,74	308.572,67	16,0
26	SO.CA.MA. di CAMPANELLI V. & C. s.a.s.	Grumo Appula	519.039,18	239.641,17	6,0
27	START s.n.c. di VINCENZO DI TRIA	Altamura	3.615.198,29	1.564.575,19	23,0
28	STUDIO SAVMA DI SAVINO F. & C. s.a.s.	Altamura	225.175,21	126.686,88	2,0
29	TECNOMEC ENGINEERING s.r.l.	Altamura	1.626.839,23	724.129,38	13,0
30	TOP SERVICE PICCOLA SOCIETA' Coop a r. l.	Altamura	327.950,13	154.090,08	3,0
31	VALENZANO GIOVANNI	Grumo Appula	386.733,46	197.730,69	5,0
	<b>TOTALE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI</b>		<b>61.871.688,03</b>	<b>27.095.374,13</b>	<b>595,0</b>

## B. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

	Soggetto proponente	Progetto	Investimento agevolabile €.	Onere Stato €	
1	COMUNE DI ALTAMURA	Infrastrutture insediamenti produttivi in Contrada Cenzovito	11.388.282,63	3.394.929,42	
2	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	Realizzazione di cavalcaferrovia per accesso a zona PIP	3.465.425,79	3.098.741,40	
3	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Interventi infrastrutturali nell'ambito della zona PIP	12.455.184,45	2.582.284,50	
4	COMUNE DI GRUMO APPULA	Realizzazione delle infrastrutture nella zona PIP	2.169.118,98	1.573.644,17	
	<b>TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</b>		<b>29.478.011,85</b>	<b>10.649.599,49</b>	

<b>TOTALE PATTO</b>	<b>91.349.699,88</b>	<b>37.744.973,62</b>	<b>595,0</b>
---------------------	----------------------	----------------------	--------------

## Le revoche

Al 30 giugno 2004 risultano revocati, per rinuncia, sei iniziative imprenditoriali ed un intervento infrastrutturale, con decreti del Ministero delle Attività Produttive.

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA/SOGGETTO PROPONENTE	N. DECRETO	DATA	MOTIVAZIONE	IMPORTO €
1	HOTEL SVEVIA DI MEI CLAUDIO	000184 REV PT	02/05/02	RINUNCIA	198.402,08
2	BARBERIO CASEIFICIO S.R.L.	000185 REV PT	02/05/02	RINUNCIA	625.124,60
3	VALENZANO GIOVANNI (EREDI)	002401 REV PT	19/05/04	RINUNCIA	197.730,69
4	START s.n.c. di VINCENZO DI TRIA	002402 REV PT	19/05/04	RINUNCIA	1.564.575,19
5	GALLO DI GALLO GIUSEPPE & C.	002403 REV PT	19/05/04	RINUNCIA	1.585.713,77
6	TOP SERVICE PICCOLA SOCIETA' Coop a r. l.	002442 REV PT	08/06/04	RINUNCIA	154.090,08
	<b>TOTALE INIZ. IMPRENDITORIALI</b>				<b>4.325.636,41</b>
	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	000182 REV PT	02/05/02	RINUNCIA	2.582.284,50
	<b>TOTALE</b>				<b>6.907.920,91</b>

L'ammontare delle risorse rese disponibili dalle revoche concerne, tuttavia, il solo importo di **€. 4.325.636,41** relativo alle **iniziative imprenditoriali** in

quanto la copertura finanziaria dell'intervento infrastrutturale del Comune di Gioia del Colle è stata garantita dalle risorse proprie della Regione Puglia.

a. In data 27 maggio 2004, il M.A.P. ha trasmesso al Soggetto Responsabile il decreto di revoca delle agevolazioni finanziarie all'iniziativa Start s.n.c.

b. In data 22 dicembre 2003 la Murgia Sviluppo ha trasmesso al M.A.P. la nota di rinuncia della ditta Gallo di Gallo Giuseppe & C. s.a.s. e ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti la quantificazione e le modalità di restituzione dell'importo da restituire. Il M.A.P. con nota del 27 maggio 2004, ha trasmesso al Soggetto Responsabile il decreto di revoca delle agevolazioni finanziarie con l'indicazione del contributo indebitamente percepito, del calcolo degli interessi e delle modalità di restituzione dello stesso.

c. In data 19 gennaio 2004, gli eredi della ditta Valenzano Giovanni hanno comunicato alla Murgia Sviluppo S.p.A. l'intenzione di rinunciare al contributo ricevuto. Il Soggetto Responsabile ne ha dato comunicazione, il 19 gennaio 2004, al M.A.P. che con nota del 27 maggio 2004 ha trasmesso il decreto di revoca delle agevolazioni con l'indicazione del contributo percepito, del calcolo degli interessi e delle modalità di restituzione dello stesso.

d. In data 5 marzo 2004, la Top Service Picc. Soc. coop. a r.l. ha comunicato alla Murgia Sviluppo S.p.A. la volontà di rinunciare al contributo ricevuto. Il Soggetto Responsabile ne ha dato comunicazione, il 24 marzo 2004, al M.A.P. che con nota del 10 giugno 2004 ha trasmesso il decreto di revoca delle agevolazioni.

Inoltre in data 23 aprile 2004, il Soggetto Responsabile ha segnalato al M.A.P. l'esistenza delle condizioni per la revoca del contributo finanziario relativo all'iniziativa G.E.A. srl, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera e) del D.M. n.

320/00. In data 31 maggio 2004, il M.A.P. ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca per l'iniziativa G.E.A. srl.

Infine in data 3 maggio 2004, la ditta So.ca.ma di Campanelli Vito & C. ha comunicato alla Murgia Sviluppo S.p.A. la volontà di rinunciare al contributo ricevuto.

Il Soggetto Responsabile ne ha dato comunicazione al M.A.P.: si attendono le determinazioni conseguenti.

#### 4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

L'importo erogato, al 30 giugno 2004, dalla Cassa Depositi e Prestiti con appositi ordinativi è di **€. 10.144.686,40** pari al **37,4%** dell'onere per lo Stato per iniziative imprenditoriali.

Le iniziative che hanno beneficiato delle erogazioni, l'importo erogato e la data di erogazione, sono ordinati nella tabella che segue, mentre nell'allegato A è stato ricostruito lo stato di attuazione delle iniziative cofinanziate con fondi dell'U.E.

N.	Denominazione impresa	1 <sup>a</sup> quota		2 <sup>a</sup> quota		3 <sup>a</sup> quota		Saldo (90%)		TOTALE EROGAZIONI
		Data	Importo in €	Data	Importo in €	Data	Importo in €	Data	Importo in €	
1	ITALCODE di Battista Vincenzo	28/11/01	143.315,50					09/07/03	68.172,31	211.487,81
2	IL PORTICO DELLA MASSERIA di Cice S.	28/11/01	754.676,52							754.676,52
3	SILPA S.R.L.	28/11/01	154.285,04							154.285,04
4	CREAZIONI C.F. di Ciacciotti Filippo	28/11/01	51.664,40					19/08/03	41.316,55	92.980,95
5	VALENZANO GIOVANNI	28/11/01	98.864,05							98.864,05
6	FRANTOIO OLEARIO Palladino D. & Depaola T. s.n.c.	30/11/01	221.579,38							221.579,38
7	SO.C.A.M.A.	07/12/01	79.878,10							79.878,10
8	DI GREGORIO S.R.L.	07/02/02	40.949,87	03/02/04	40.949,87					81.899,74
9	AUTOMA S.N.C.	12/04/02	19.227,69					11/06/03	15.382,15	34.609,84
10	LACE S.R.L. (*)	24/04/02	385.597,30					08/09/03	134.958,72	520.556,02
11	STUDIO SAVMA DI Savino F. & C. S.A.S.	17/05/02	63.343,44							63.343,44
12	G.E.A. S.R.L.	18/06/02	1.271.364,53							1.271.364,53
13	MASSERIA ASPRO PICCOLO di A. e M. Torelli	18/06/02	183.729,54	16/07/03	183.729,54	18/02/04	183.729,54			551.188,62
14	POGGIORSINI ACQUE S.P.A.	07/10/02	600.468,94	22/06/04	600.468,94					1.200.937,88
15	LE MURICI S.R.L.	07/10/02	692.000,60	15/05/03	692.000,60	11/07/03	692.000,60			2.076.001,80
16	GALLO di Gallo Giuseppe & C. S.A.S.	07/10/02	528.571,26							528.571,26
17	GALLO di Gallo Rocco & C. S.A.S.	07/10/02	595.479,97							595.479,97
18	ANDRIANI ALIMENTI S.R.L.	07/10/02	580.884,89	02/10/03	580.884,89					1.161.769,78
19	CONTE S.R.L.	12/12/02	58.173,71							58.173,71
20	NUOVA IMMAGINE S.R.L.	20/01/04	193.518,98	04/05/04	193.518,98					387.037,96
<b>TOTALE</b>			<b>6.717.573,71</b>		<b>2.291.552,82</b>		<b>875.730,14</b>		<b>259.829,73</b>	<b>10.144.686,40</b>

(\*) 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> quota a sal.

Le iniziative che hanno beneficiato dell'erogazione della prima quota sono 20.

Le iniziative che hanno ottenuto l'erogazione della seconda quota per stato d'avanzamento sono 6.

Due iniziative hanno beneficiato della terza quota per stato d'avanzamento.

Quattro iniziative hanno ottenuto l'erogazione del saldo finale al 90%.

Durante il **semestre di riferimento** della relazione è stata erogata la prima quota a titolo di anticipazione a Nuova Immagine s.r.l., la seconda quota a titolo di stato di avanzamento a Nuova Immagine s.r.l., Digregorio s.r.l. e Poggiorsini Acque S.p.A., la terza quota a titolo di stato di avanzamento a Masseria Aspro Piccolo per un importo complessivo di **€ 1.456.633,89**.

La Cassa Depositi e Prestiti ha restituito la polizza fidejussoria, in quanto svincolata, all'impresa Andriani Alimenti s.r.l..

Hanno **concluso il programma di investimenti** undici iniziative:

1. Creazioni C.F. di Cianciotti Filippo, il 14 aprile 2002
2. Itancode di Battista Vincenzo, il 31 maggio 2002
3. Lace s.r.l., il 31 dicembre 2002
4. Automa s.n.c., il 31 gennaio 2003
5. Frantoio Oleario Palladino D. & Depaola T. s.n.c., il 1 luglio 2003
6. Digregorio s.r.l., l'8 aprile 2004
7. Silpa s.r.l., il 9 aprile 2004
8. Conte s.r.l., il 10 aprile 2004
9. Andriani Alimenti s.r.l., il 10 aprile 2004
10. Studio Savma s.a.s., il 10 aprile 2004
11. Poggiorsini Acque S.p.a., il 12 aprile 2004.

Nel corso del semestre di riferimento

- a. per quanto riguarda l'iniziativa Automa s.n.c., in data 3 marzo 2004, il Soggetto Istruttore ha trasmesso al M.A.P. e alla Murgia Sviluppo S.p.A. la Relazione sullo stato finale del programma di investimenti;
- b. per quanto riguarda l'iniziativa Frantoio Oleario Palladino D. & Depaola T. s.n.c., in data 29 gennaio 2004, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha trasmesso la documentazione finale di spesa all'Istituto Istruttore.

## 5. LE VARIAZIONI

E' pervenuta richiesta di variazione da parte della seguente impresa

1. **Nirvana Istituto del nuovo benessere s.r.l.:** in data 11 marzo 2003, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha ricevuto da parte dell'impresa una richiesta concernente il subentro alla società Comm. Franco Cascarano & Figli s.r.l. nel programma di investimento agevolato e la variazione del sito di realizzazione dell'investimento in C.da Selva del Comune di Gravina in Puglia.

Dopo aver ottenuto la documentazione utile a valutare la predetta variazione non sostanziale, il Soggetto responsabile ha proceduto a richiedere, il 27 maggio 2003, al Soggetto Istruttore un supplemento d'istruttoria.

Il Soggetto istruttore, in data 9 aprile 2004, ha trasmesso il Supplemento d'istruttoria alla Murgia Sviluppo S.p.A., con valutazione positiva sull'iniziativa subentrante.

In data 10 aprile 2004, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha provveduto ad approvare le variazioni non sostanziali richieste, secondo le risultanze dell'aggiornamento della scheda tecnica, e a darne contestuale comunicazione al M.A.P., alla CC.DD.PP. e al Soggetto Istruttore.

## 6. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

In data 12 aprile 2004, si è concluso il periodo di 12 mesi di proroga al termine dei 48 mesi di durata del Protocollo Aggiuntivo al Patto Territoriale Sistema Murgiano.

Lo stato di attuazione delle iniziative imprenditoriali è riportato nella tabella seguente.

	DENOMINAZIONE	INVESTIMENTO AGEVOLABILE €	ONERE STATO €	DATA ULTIMAZIONE
<b>PROGRAMMI CONCLUSI</b>				
1	CREAZIONE C.F. di CIANCIOTTI FILIPPO	203.845,54	103.291,38	14/04/2002
2	ITALCODE di BATTISTA VINCENZO	558.806,36	234.987,89	31/05/2002
3	LACE s.r.l.	1.201.227,10	578.395,57	31/12/2002
4	AUTOMA s.n.c.	69.721,68	38.455,38	31/01/2003
5	FRANTOIO OLEARIO PALLADINO e DE PAOLA s.n.c.	959.060,46	443.161,34	01/07/2003
6	MICHELE DIGREGORIO SOC.SERVIZI s.r.l.	244.593,99	122.849,60	08/04/2004
7	SILPA s.r.l.	544.758,74	308.572,67	09/04/2004
8	ANDRIANI ALIMENTI s.r.l.	3.615.198,29	1.742.654,69	10/04/2004
9	CONTE s.r.l.	300.061,46	116.347,41	10/04/2004
10	STUDIO SAVMA DI SAVINO F. & C. s.a.s.	225.175,21	126.686,88	10/04/2004
11	POGGIORSINI ACQUE s.p.a.	4.196.728,76	1.801.406,83	12/04/2004
	<b>TOTALE</b>	<b>12.119.177,59</b>	<b>5.616.809,64</b>	
<b>PROGRAMMI NON ULTIMATI</b>				
1	GALLO DI GALLO ROCCO & C. s.a.s.	4.433.885,77	1.786.439,91	12/01/2005
2	LE MURICI s.r.l.	6.461.392,26	2.768.002,40	12/01/2005
3	MAS. ASPRO PICCOLO di A. e M. TORELLI s.n.c.	1.635.619,00	734.918,17	12/01/2005
4	IL PORTICO DELLA MASSERIA DI CICE STEFANO	5.222.412,16	2.264.033,43	12/08/2005
5	D & D ITALIA s.n.c. di CASANOVA e DIRENZO	882.161,58	427.006,56	12/04/2006
6	LA VIE EN ROSE di BINETTI GIUSEPPE & C. s.a.s.	499.362,18	258.574,48	12/04/2006
7	LEADER GROUP ITALIA s.r.l.	1.276.681,45	602.168,09	12/04/2006
8	MECCANISMI ITALIA s.r.l.	3.661.162,96	1.700.134,80	12/04/2006
9	NIRVANA ISTITUTO DEL NUOVO BENESSERE S.R.L. (già COMM. FRANCO CASCARANO & FIGLI s.r.l.)	2.061.799,23	873.736,62	12/04/2006
10	NEW TREND DESIGN s.r.l.	3.125.907,03	1.457.338,08	12/04/2006
11	NUOVA IMMAGINE s.r.l.	1.614.444,27	774.075,93	12/04/2006
12	TECNOMEC ENGINEERING s.r.l.	1.626.839,23	724.129,38	12/04/2006
	<b>TOTALE</b>	<b>32.501.667,12</b>	<b>14.370.557,85</b>	

	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>INVESTIMENTO AGEVOLABILE €</b>	<b>ONERE STATO €</b>	<b>DATA ULTIMAZIONE</b>
<b>PROGRAMMI CON DECRETO DI REVOCA</b>				
1	HOTEL SVEVIA di MEI CLAUDIO	475.140,35	198.402,08	
2	BARBERIO CASEIFICIO s.r.l.	1.957.097,93	625.124,60	
3	VALENZANO GIOVANNI	386.733,46	197.730,69	
4	START s.n.c. di VINCENZO DI TRIA	3.615.198,29	1.564.575,19	
5	GALLO DI GALLO GIUSEPPE & C. s.a.s.	4.302.602,43	1.585.713,77	
6	TOP SERVICE PICCOLA SOCIETA' Coop a r. l.	327.950,13	154.090,08	
	<b>TOTALE</b>	<b>11.064.722,59</b>	<b>4.325.636,41</b>	
<b>PROGRAMMI CON PROCEDIMENTO DI REVOCA AVVIATO</b>				
7	GEA - GAMMA ECOLOGICA ALIMENTARE s.r.l.	5.667.081,55	2.542.729,06	
8	SO.CA.MA. di CAMPANELLI V. & C. s.a.s.	519.039,18	239.641,17	
	<b>TOTALE</b>	<b>6.186.120,73</b>	<b>2.782.370,23</b>	

Hanno concluso il programma di investimenti nel termine previsto 11 iniziative per un investimento complessivo previsto di €. 12.119.177,59, di cui €. 5.616.809,64 a carico dello Stato.

Non hanno ancora ultimato il programma di investimenti 12 iniziative, per un investimento complessivo previsto di €. 32.501.667,12, di cui €. 14.370.557,85 a carico dello Stato.

Sono state revocate, con decreto del M.A.P., 6 iniziative per un investimento complessivo previsto di €. 11.064.722,59, di cui €. 4.325.636,41 a carico dello Stato, mentre è stato avviato dal M.A.P. il procedimento di revoca per altre 2 iniziative per un investimento complessivo previsto di €. 6.186.120,73, di cui €. 2.782.370,23 a carico dello Stato.

## **7. LE INIZIATIVE CON SOSPENSIVA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE**

La Murgia Sviluppo S.p.A., in data 9 settembre 2003, considerato che la data di conclusione degli investimenti, comprensiva di proroga, è il 12/04/04 e che alcune iniziative non avrebbero potuto concludere gli investimenti entro il termine previsto per cause ad esse non imputabili, ha inoltrato al M.A.P. la richiesta di interruzione dei termini di decorrenza dei 48 mesi di durata del Protocollo Aggiuntivo relativamente al periodo determinato dai ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie da parte dei Comuni. Il Soggetto Responsabile ha inoltrato analoga richiesta anche per l'iniziativa Il Portico della Masseria di Cice Stefano in quanto la struttura in corso di realizzazione risulta sottoposta a sequestro giudiziario.

Il M.A.P., con nota n. 1252646 del 27 novembre 2003 - acquisito il parere dell'Ufficio Contenzioso della Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, basato sulla valutazione delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato le difficoltà operative nell'attuazione del Patto Territoriale - ha accolto la richiesta di sospensione del termine. Il Ministero ha, inoltre, demandato al Soggetto Responsabile la facoltà di accordare il suddetto beneficio alle ditte che ne facciano richiesta, commisurando la sospensione alla durata dell'impedimento.

Al 30 giugno 2004, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha provveduto ad approvare le richieste di sospensione dei termini di conclusione degli investimenti relativamente alle 12 iniziative riportate nella tabella seguente, in considerazione del fatto che i ritardi nella ultimazione dei programmi di investimenti non sono imputabili alle imprese beneficiarie, fissando per ogni iniziativa i nuovi termini (riportati in tabella) di conclusione dei progetti di investimenti.

	<b>Denominazione</b>	<b>Data conclusione</b>
1	LA VIE EN ROSE DI BINETTI GIUSEPPE & C. S.A.S.	12/04/2006
2	LEADER GROUP ITALIA S.R.L.	12/04/2006
3	NEW TREND DESIGN S.R.L.	12/04/2006
4	MECCANISMI ITALIA S.R.L.	12/04/2006
5	TECNOMECC ENGINEERING S.R.L.	12/04/2006
6	D & D ITALIA S.N.C.	12/04/2006
7	NUOVA IMMAGINE S.R.L.	12/04/2006
8	IL PORTICO DELLA MASSERIA DI CICE STEFANO	12/08/2005
9	MASSERIA ASPRO PICCOLO DI A. E M. C. TORELLI S.R.L.	12/01/2005
10	LE MURICI S.R.L.	12/01/2005
11	GALLO DI GALLO ROCCO & C. S.A.S.,	12/01/2005
12	NIRVANA ISTITUTO DEL NUOVO BENESSERE S.R.L.	12/04/2006

Per le prime sei iniziative ha, in particolare, condizionato il beneficio concesso alla presentazione delle Concessioni edilizie entro e non oltre il 31/01/05.

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione dei termini da parte dell'iniziativa Il Portico della Masseria di Cice Stefano la Murgia Sviluppo S.p.a. ha fissato la data di conclusione massima degli investimenti al 12/08/05, subordinandola alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.

In data 8 aprile 2004, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha concesso la sospensione alle iniziative

- Masseria Aspro Piccolo di A. e M. C. Torelli s.r.l.
- Le Murici s.r.l.
- Gallo di Gallo Rocco & C. s.a.s.,

ha fissato la data di conclusione massima degli investimenti al 12/01/05 e ne ha dato contestuale comunicazione alle iniziative interessate, al M.A.P., alla CC.DD.PP. e al Soggetto istruttore.

In data 10 aprile 2004, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha concesso la sospensione all'iniziativa Nirvana Istituto del Nuovo Benessere s.r.l., ha fissato la data di conclusione massima degli investimenti al 12/04/06, ha condizionato il beneficio concesso alla presentazione del Permesso a Costruire entro e non oltre 60 giorni

dal ricevimento della comunicazione e ne ha dato comunicazione all'iniziativa interessata, al M.A.P., alla CC.DD.PP. e al Soggetto istruttore.

## 8. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI AVVIATE PER COMUNE

In conseguenza di quanto sopra esposto, al 30 giugno 2004, lo stato di attuazione delle iniziative, non revocate, a livello comunale risulta il seguente.

	Acquaviva delle Fonti	Altamura	Gioia del Colle	Cassano delle Murge	Gravina in Puglia	Grumo Appula	Poggiorsini	Santeramo in Colle	TOTALE
<b>A. IMPORTI DEGLI INVESTIMENTI TOTALI DELLE INIZIATIVE NON REVOCATE</b>									
in euro									
<b>A1. Dati assoluti</b>									
N. iniziative avviate	1	10	1	1	5	1	1	3	23
Investimento agevolabile	558.806,36	13.281.517,05	4.433.885,77	5.222.412,16	14.975.235,88	959.060,46	4.196.728,76	993.198,27	44.620.844,71
Onere Stato	234.987,89	6.224.916,99	1.786.439,91	2.264.033,43	6.697.707,45	443.161,34	1.801.406,83	534.713,65	19.987.367,49
Occupati aggiuntivi	8,00	215,00	11,00	25,00	155,60	1,50	15,00	30,90	462,0
<b>A2. Totale = 100,0</b>									
Investimento agevolabile	4,3	43,5	4,3	4,3	21,7	4,3	4,3	13,0	100,0
Onere Stato	1,3	29,8	9,9	11,7	33,6	2,1	9,4	2,2	100,0
Occupati aggiuntivi	1,2	31,1	8,9	11,3	33,5	2,2	9,0	2,7	100,0
<b>B. IMPORTI DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI DALLE INIZIATIVE NON REVOCATE in euro</b>									
<b>B1. Dati assoluti</b>									
Investimenti effettuati al 30/06/04	558.806,36	1.847.555,23	867.378,81	813.146,49	11.369.219,43	959.060,46	4.196.728,76	993.353,21	21.605.248,75
Erogazioni al 30/06/04	211.487,81	543.164,95	595.479,97	754.676,52	4.309.516,22	221.579,38	1.200.937,88	329.165,73	8.166.008,46
Occupati aggiuntivi al 30/06/04	6,90	56,00	2,00	0,00	30,10	0,00	0,00	7,10	102,1
<b>B2. Totale Comune = 100,0</b>									
Investimenti effettuati al 30/06/04	100,0	13,9	19,6	15,6	75,9	100,0	100,0	100,0	48,4
Erogazioni al 30/06/04	90,0	8,7	33,3	33,3	64,3	50,0	66,7	61,6	40,9
Occupati aggiuntivi al 30/06/04	86,3	26,0	18,2	0,0	19,3	0,0	0,0	23,0	22,1
<b>B3. Totale iniziative non revocate (B1/A1)= 100,0</b>									
Investimenti effettuati al 30/06/04	2,6	8,6	4,0	3,8	52,6	4,4	19,4	4,6	100,0
Erogazioni al 30/06/04	2,6	6,7	7,3	9,2	52,8	2,7	14,7	4,0	100,0
Occupati aggiuntivi al 30/06/04	6,8	54,8	2,0	0,0	29,5	0,0	0,0	7,0	100,0

Come è possibile notare, al 30/06/04,

- nel Comune di Acquaviva delle Fonti (1 iniziativa in corso di realizzazione) risulta realizzato il 100% degli investimenti, erogato il 90% delle risorse, occupato il 86,3% delle unità previste. Ad una iniziativa è stata revocata l'agevolazione finanziaria concessa;
- nel Comune di Altamura (10 iniziative) risulta realizzato il 13,9% degli investimenti, erogato l'8,7% delle risorse, occupato il 26% delle unità previste. Tre iniziative hanno concluso il programma di investimenti. A tre iniziative è stata revocata l'agevolazione finanziaria concessa;
- nel Comune di Gioia del Colle (1 iniziativa) risulta realizzato il 19,6% degli investimenti, erogato il 33,3% delle risorse e occupato il 18,2% delle unità previste. Ad una iniziativa è stata revocata l'agevolazione finanziaria concessa;
- nel Comune di Cassano delle Murge (1 iniziativa) risulta realizzato il 15,6% degli investimenti, erogato il 33,3% delle risorse e non occupata alcuna delle unità previste;
- nel Comune di Gravina in Puglia (5 iniziative) risulta realizzato il 75,9% degli investimenti, erogato il 64,3% delle risorse e occupato il 19,3% delle unità previste. Due iniziative hanno concluso il programma di investimenti. Ad una iniziativa è stata revocata l'agevolazione finanziaria concessa;
- nel Comune di Grumo Appula (1 iniziativa) risulta realizzato il 100,0% degli investimenti, erogato il 50% delle risorse e non occupata alcuna delle unità previste. A due iniziative è stata revocata l'agevolazione finanziaria concessa;
- nel Comune di Poggiorsini (1 iniziativa) risulta realizzato il 100% degli investimenti, erogato il 66,7% delle risorse e non occupata alcuna unità aggiuntiva;
- nel Comune di Santeramo in Colle (3 iniziative) risulta realizzato il 100% degli investimenti, erogato il 61,6% delle risorse e occupato il 23% delle unità previste.

## 9. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'A.P.Q. "SVILUPPO LOCALE"

Gli interventi infrastrutturali finanziati sono riportati nella tabella seguente.

<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>IMPORTO €</b>
COMUNE DI ALTAMURA	Infrastrutture insediamenti produttivi in Contrada Cenzovito	3.394.939,07
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	Realizzazione sottovia per accesso a zona PIP	3.098.741,40
COMUNE DI GRUMO APPULA	Realizzazione delle infrastrutture nella zona PIP	1.573.644,17
<b>TOTALE</b>		<b>8.067.324,64</b>

Come è noto, la copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali, demandata alla Regione dal Decreto di approvazione e finanziamento del Protocollo Aggiuntivo n. 2451/2001, è stata garantita nell'ambito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro a sostegno dello Sviluppo Locale tra il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell'Economia e la Regione Puglia del 31 luglio 2003.

Nella Relazione precedente, è stato ricostruito il nuovo quadro programmatico e procedurale risultante

- dalla delibera di G.R. n. 1080 del 26/7/2002 che ha provveduto a destinare le risorse rese disponibili dalle Deliberazioni CIPE n. 142/99, n.84/2000 e n.138/2000; anche al finanziamento delle infrastrutture dei Patti Territoriali approvati a seguito del bando 10/10/99, tra i quali il Protocollo Aggiuntivo al Patto Territoriale Sistema Murgiano;
- dalla delibera di G.R. n. 2246 del 22 dicembre 2002, notificata al Soggetto Responsabile il 7 febbraio 2003 con comunicazione prot.n.340/fc, nella quale

sono contenute le disposizioni organizzative e finanziarie e il piano finanziario della spesa pubblica;

- dalla nota del Responsabile dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Regione del 28/4/2003 prot. n. 1315/FC, notificata al Soggetto Responsabile il 2 maggio 2003;
- dall'Atto Dirigenziale n. 44 del 25 settembre 2003 dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza della Giunta Regionale, concernente il “**Disciplinare sulle responsabilità, l'organizzazione e le procedure per la realizzazione delle opere infrastrutturali nell'ambito dei Patti Territoriali**”;

In ottemperanza a quanto richiesto dalla delibera n. 2246/02 e dalla nota del Responsabile dell'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Regione del 28/4/2003 prot. n. 1315/FC e successivamente dal Disciplinare, la Murgia Sviluppo S.p.A. ha compiuto tutti i passi di sua competenza, già tracciati nella Relazione precedente.

Nel corso del semestre di riferimento, in particolare, la Murgia Sviluppo S.p.A., nella sua qualità di soggetto responsabile, ha provveduto a sollecitare i soggetti attuatori degli interventi infrastrutturali a mettere a punto tutti gli atti di competenza e a trasmettere le schede di monitoraggio per gli adempimenti conseguenti e per la trasmissione alla Regione Puglia – Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

Per quanto riguarda l'intervento “Infrastrutture Insediamenti Produttivi in Contrada Cenzovito”, alla data del 30 giugno 2004 non risulta ancora presentato il relativo progetto esecutivo, nonostante le numerose iniziative intraprese dalla Murgia Sviluppo S.p.A., dalla Regione Puglia con le Comunicazioni del 1 marzo 2004 e del 1 aprile 2004, nonché del Soggetto Promotore del progetto medesimo in data 3 marzo 2004. Agli atti di questa Società è stata acquisito comunque l'interesse del Comune di Altamura a conservare il finanziamento relativo al progetto infrastrutturale agevolato (comunicazione del 15 marzo 2004).

Per quanto riguarda il Comune di Gravina in Puglia sono stati perfezionati gli atti di rispettiva competenza, come risulta

- dalla comunicazione, in data 15 maggio 2004, riguardante la determina di impegno di spesa e la nomina del responsabile del procedimento;
- dalla comunicazione, in data 27 maggio 2004, relativa all'approvazione del bando di gara e all'avvio delle procedure di legge per l'appalto dei lavori;
- dalla comunicazione, in data 21 giugno 2004, relativa alla proroga della scadenza della gara d'appalto fissata al 21 luglio 2004 con l'aggiudicazione provvisoria da effettuarsi presumibilmente entro il mese di agosto 2004.

In ogni caso, alla data del 30 giugno 2004 risultano già pubblicati i bandi di gara per i seguenti interventi infrastrutturali

- Comune di Gravina in Puglia: Realizzazione di sottovia per accesso zona PIP;
- Comune di Grumo Appula: Realizzazione delle infrastrutture nella zona PIP.

Il dettaglio delle informazioni è contenuto nell'allegato B dove sono state ordinate le schede di monitoraggio.

## **10. CONCLUSIONI**

In ordine allo stato di attuazione del Protocollo Aggiuntivo, la Murgia Sviluppo S.p.A., nonostante l'avanzamento registrato nel corso del 1° semestre 2004, sia nella realizzazione degli investimenti, che sono passati dal 32,4% del totale al 31/12/2003 al 36,7% al 30/06/2004, sia nell'erogazione dei contributi passati dal 33,0% del 31/12/2003 al 37,4% del 30/06/2004, è consapevole della persistenza di talune criticità che vanno rimosse mediante il rilancio degli impegni comuni assunti dai soggetti sottoscrittori del Protocollo Aggiuntivo.

Elementi di criticità concernono in particolare

- le tematiche dello sviluppo occupazionale, comune ai progetti di investimento agevolati, molti dei quali tuttavia non sono ancora entrati a regime;
- le tematiche concernenti le vischiosità delle procedure da adottare in materia urbanistica e le diffuse situazioni di inerzia da parte di talune Amministrazioni locali nella concessione degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione degli investimenti;
- le tematiche relative alle procedure di erogazione delle anticipazioni da parte della Regione Puglia per l'avvio delle infrastrutture, la cui realizzazione è condizione per lo sblocco degli atti autorizzativi comunali.

In realtà dopo talune difficoltà nelle fasi di avvio, anche per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, molti ostacoli sono stati superati. Permangono tuttavia le difficoltà di velocizzazione dei tempi di attuazione dei progetti imprenditoriali ed infrastrutturali del Comune di Altamura, che, com'è noto, ha un peso strategico nelle dinamiche attuative del Protocollo Aggiuntivo.

Si tratta di difficoltà che, nonostante tutte le iniziative intraprese, persistono, tanto da porre problemi ai vari livelli di responsabilità di individuazione di soluzioni alternative.

Tav. 1a – Stato di attuazione del Patto al 30/06/2004

Denominazione e ragione sociale	Comune	Tipologia intervento	Tipologia intervento trasferimento	Codice ISTAT attività	Importo investimento agevolabile €	Onere Stato €	Numero occupati Totale	Occupati aggiuntivi	Data avvio investimento	Annualità previste di durata dell'investimento	Rinunce formalizzate	Rinunce prevedibili
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
ANDRIANI ALIMENTI s.r.l.	Gravina in Puglia	1	0	15.61.2	3.615.198,29	1.742.654,69	35	35	01/09/99	3		
AUTOMA s.n.c.	Altamura	1	0	31.20.1	69.721,68	38.455,38	2	2	01/06/99	2		
BARBERIO CASEIFICIO s.r.l.	Acquaviva delle Fonti	2	0	15.51.2	1.957.097,93	625.124,60	48,6	20	01/01/99	3	<b>1</b>	
NIRVANA ISTITUTO DEL NUOVO BENESSER s.r.l. (già COMM. FRANCO CASCARANO & FIGLI s.r.l.)	Gravina in Puglia	1	0	55.23.6	2.061.799,23	873.736,62	34	34	01/07/99	3		
CONTE s.r.l.	Altamura	1	0	72.2	300.061,46	116.347,41	6	6	01/06/99	2		
CREAZIONE C.F. di GIANCIOTTI FILIPPO	Santeramo in Colle	1	2	17.40.1	203.845,54	103.291,38	10	9,9	12/04/98	2		
D & D ITALIA s.n.c. di CASANOVA e DIRENZO	Altamura	1	1	20.30.2	882.161,58	427.006,56	32	16	01/07/99	4		
EREDI DI VALENZANO GIOVANNI	Grumo Appula	1	0	20.30.1	386.733,46	197.730,69	6	5	01/09/99	2	<b>1</b>	
FRANTOIO OLEARIO PALLADINO e DE PAOLA s.n.c.	Grumo Appula	1	0	15.41.1	959.060,46	443.161,34	1,5	1,5	01/07/99	2		
GALLO DI GALLO GIUSEPPE & C. s.a.s.	Gioia del Colle	1	0	55.23.1	4.302.602,43	1.585.713,77	35	35	01/10/99	3	<b>1</b>	
GALLO DI GALLO ROCCO & C. s.a.s.	Gioia del Colle	2	0	26.6	4.433.885,77	1.786.439,91	46	11	01/12/98	3		
GEA - GAMMA ECOLOGICA ALIMENTARE s.r.l.	Gravina in Puglia	1	0	15.85	5.667.081,55	2.542.729,06	38	38	01/05/99	2		<b>1</b>
HOTEL SVEVIA di MEI CLAUDIO	Altamura	3	0	55.11	475.140,35	198.402,08	8	3	01/09/99	2	<b>1</b>	
IL PORTICO DELLA MASSERIA DI CI CE STEFANO	Cassano delle Murge	1	0	55.23.6	5.222.412,16	2.264.033,43	25	25	30/06/99	3		
ITALCODE di BATTISTA VINCENZO	Acquaviva delle Fonti	2	1	21.21	558.806,36	234.987,89	11	8	01/01/99	2		
LA VIE EN ROSE di BINETTI GIUSEPPE & C. s.a.s.	Altamura	1	0	15.89.2	499.362,18	258.574,48	5	5	01/10/99	3		
LACE s.r.l.	Gravina in Puglia	2	1	17.52	1.201.227,10	578.395,57	33	22,6	15/04/98	3		
LE MURICI s.r.l.	Gravina in Puglia	1	0	55.11	6.461.392,26	2.768.002,40	35	35	01/06/99	4		
LEADER GROUP ITALIA s.r.l.	Altamura	2	0	36.11.2	1.276.681,45	602.168,09	56	22	01/07/99	4		
MAS. ASPRO PICCOLO di A. e M. TORELLI s.n.c.	Gravina in Puglia	1	0	55.23.6	1.635.619,00	734.918,17	29	29	01/04/99	4		
MECCANISMI ITALIA s.r.l.	Altamura	1	0	28.75.3	3.661.162,96	1.700.134,80	66	66	01/07/99	4		
MICHELE DIGREGORIO SOC.SERVIZI s.r.l.	Santeramo in Colle	2	0	72.3	244.593,99	122.849,60	6	5	31/03/99	3		
NEW TREND DESIGN s.r.l.	Altamura	2	0	36.11.2	3.125.907,03	1.457.338,08	48	48	01/01/00	3		
NUOVA IMMAGINE s.r.l.	Altamura	1	0	36.11.2	1.614.444,27	774.075,93	35	35	01/07/99	4		
POGGIORSINI ACQUE s.p.a.	Poggiorsini	1	0	15.98	4.196.728,76	1.801.406,83	15	15	16/10/98	3		
SILPA s.r.l.	Santeramo in Colle	1	0	36.11.2	544.758,74	308.572,67	16	16	13/04/99	2		
SO.CA.MA. di CAMPANELLI V. & C. s.a.s.	Grumo Appula	2	1	29.24.3	519.039,18	239.641,17	14	6	01/09/99	3		<b>1</b>
START s.n.c. di VINCENZO DI TRIA	Altamura	1	0	15.81.1	3.615.198,29	1.564.575,19	23	23	30/06/99	2	<b>1</b>	
STUDIO SAVMA DI SAVINO F. & C. s.a.s.	Altamura	1	0	74.14.4	225.175,21	126.686,88	2	2	01/03/99	2		
TECNOMECC ENGINEERING s.r.l.	Altamura	1	0	29.56.1	1.626.839,23	724.129,38	13	13	01/09/99	3		
TOP SERVICE PICCOLA SOCIETÀ' Coop a r. l.	Altamura	2	1	72.3	327.950,13	154.090,08	15	3	01/07/99	4	<b>1</b>	

Tav. 1b – Stato di attuazione del Patto al 30/06/2004

Denominazione e ragione sociale	Erogazioni al 31/12/03	Investimenti effettuati al 31/12/03	Occupati aggiuntivi al 31/12/03	Erogazioni al 30/06/04	Investimenti effettuati al 30/06/04	Occupati aggiuntivi al 30/06/04
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
ANDRIANI ALIMENTI s.r.l.	1.161.769,78	2.379.000,00	-	1.161.769,78	Programma ultimato	-
AUTOMA s.n.c.	34.609,84	Programma ultimato	-	34.609,84	Programma ultimato	4,0
BARBERIO CASEIFICIO s.r.l.	-	-	-	-	-	-
NIRVANA ISTITUTO DEL NUOVO BENESSER s.r.l. (già COMM. FRANCO CASCARANO & FIGLI s.r.l.)	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
CONTE s.r.l.	58.173,71	99.853,00	6,0	58.173,71	Programma ultimato	6,0
CREAZIONE C.F. di CIANCIOTTI FILIPPO	92.980,95	Programma ultimato	6,0	92.980,95	Programma ultimato	9,0
D & D ITALIA s.n.c. di CASANOVA E DIRENZO	-	398,60	-	-	398,60	-
EREDI DI VALENZANO GIOVANNI	98.864,05	206.582,76	-	98.864,05	206.582,76	-
FRANTOIO OLEARIO PALLADINO E DE PAOLA s.n.c.	221.579,38	Programma ultimato	-	221.579,38	Programma ultimato	-
GALLO DI GALLO GIUSEPPE & C. s.a.s.	528.571,26	497.066,67	-	528.571,26	497.066,67	-
GALLO DI GALLO ROCCO & C. s.a.s.	595.479,97	867.378,81	2,0	595.479,97	867.378,81	2,0
GEA - GAMMA ECOLOGICA ALIMENTARE s.r.l.	1.271.364,53	247.899,31	-	1.271.364,53	247.899,31	-
HOTEL SVEVIA di MEI CLAUDIO	-	-	-	-	-	-
IL PORTICO DELLA MASSERIA di CICE STEFANO	754.676,52	813.146,49	-	754.676,52	813.146,49	-
ITALCODE DI BATTISTA VINCENZO	211.487,81	Programma ultimato	8,3	211.487,81	Programma ultimato	6,9
LA VIE EN ROSE DI BINETTI GIUSEPPE & C. s.a.s.	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-
LACE s.r.l.	520.556,02	Programma ultimato	19,6	520.556,02	Programma ultimato	30,1
LE MURICI s.r.l.	2.076.001,80	5.047.794,04	-	2.076.001,80	5.047.794,04	-
LEADER GROUP ITALIA s.r.l.	-	105,00	-	-	105,00	-
MAS. ASPRO PICCOLO di A. e M. TORELLI s.n.c.	367.459,08	1.500.000,00	-	551.188,62	1.500.000,00	-
MECCANISMI ITALIA s.r.l.	-	530,00	-	-	530,00	-
MICHELE DI GREGORIO SOC. SERVIZI s.r.l.	40.949,87	257.158,63	1,9	81.899,74	Programma ultimato	1,9
NEW TREND DESIGN s.r.l.	-	713,69	-	-	713,69	-
NUOVA IMMAGINE s.r.l.	-	443,41	-	387.037,96	1.246.806,18	42,0
POGGIORSINI ACQUE s.p.a.	600.468,94	2.344.000,00	-	1.200.937,88	Programma ultimato	-
SILPA s.r.l.	154.285,04	376.520,78	-	154.285,04	Programma ultimato	-
SO.CA.MA. di CAMPANELLI V. & C. s.a.s.	79.878,10	119.983,00	-	79.878,10	119.983,00	-
START s.n.c. di VINCENZO DI TRIA	-	600,00	-	-	600,00	-
STUDIO SAVMA DI SAVINO F. & C. s.a.s.	63.343,44	131.309,00	5,0	63.343,44	Programma ultimato	4,0
TECNOMEC ENGINEERING s.r.l.	-	1.200,00	-	-	1.200,00	-
TOP SERVICE PICCOLA SOCIETA' Coop a r. l.	-	110,00	-	-	110,00	-

## Allegato A

Stato di attuazione dei progetti cofinanziati  
con fondi dell'U.E.

**Stato di attuazione dei progetti cofinanziate dall'UE**
*Data concessione provvedimento 29/03/2001*

N. prog.	Ragione sociale	Comune	Attività	Cod. Istat	Investimento (in €)		Contributo (in €)		Dimensione	Tipologia	Investimento completato	Data ultimazione	Artigianale
					AmMESSO	Realizzato	Concesso	Erogato					
122005	Gallo di Gallo R. & C. s.a.s.	Gioia del Colle	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso	266	4.433.885,77	867.378,81	1.786.439,91	595.479,97	Piccola	Ampliamento	No	12/01/05	No
122025	Lace s.r.l.	Gravina in Puglia	Produzione funi, reti e corde	1752	1.201.227,10	1.201.227,10	578.395,57	520.556,02	Piccola	Ampliamento	Si	31/12/02	No
122028	So.ca.ma. Di Campanelli V. & C. s.a.s.	Grumo Appula	Produzione macchine	29243	519.039,18	119.983,00	239.641,17	79.879,10	Piccola	Ampliamento	In corso di revoca		No
122027	Italcode di Battista Vincenzo	Acquaviva delle Fonti	Produzione etichette autoadesive	2123	558.806,36	558.806,36	234.987,89	211.487,81	Piccola	Ampliamento	Si	31/05/02	Si
122006	G.E.A. Gamma Ecologica Alimentare s.r.l.	Gravina in Puglia	Produzione pasta alimentare	1585	5.667.081,55	247.899,31	2.542.729,06	1.271.364,53	Piccola	Nuovo impianto	In corso di revoca		No
122015	Silpa s.r.l.	Santeramo in Colle	Produzione poltrone e divani	36112	544.758,74	544.758,74	308.572,67	154.285,04	Piccola	Nuovo impianto	Si	09/04/04	No
122014	Poggiorsini Acque s.p.a.	Poggiorsini	Produzione acque minerali	1598	4.196.728,76	4.196.728,76	1.801.406,83	1.200.937,88	Piccola	Nuovo impianto	Si	12/04/04	No
<b>TOTALE PATTO</b>						17.121.527,46	7.736.782,08	7.492.173,10	4.033.990,35				

## Allegato B

Schede di monitoraggio dei progetti infrastrutturali